

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | METAS | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|---|---|---|------------------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706042 | Proyecto de Inversión | 748002.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748002.21, modificado:748002.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LAS CHACAS ASENTAMIENTO LAS CHACAS - 15507 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 15507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 748002.21 | 748002.21 | 748002.21 | 748002.21 | 748002.21 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-025, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:748002.21, importe_modificado:748002.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200201706215 | Proyecto de Inversión | 1524841.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524841.1, modificado:1523624.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 28 DE AGOSTO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD MACUXTEPETLA ASENTAMIENTO MACUXTEPETLA - 33401 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 33401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.2, meta_modificada:1593.2}} | 1523624.73 | 1523624.73 | 1523624.73 | 1523624.73 | 1523624.53 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-019, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1523624.73, importe_modificado:1523624.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.2}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200301748998 | Proyecto de Inversión | 497107.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497107.17, modificado:497107.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COCHISCUATITLA ANEXO IXCATLÁN ASENTAMIENTO COCHISCUATITLA ANEXO IXCATLÁN - 55103 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 55103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 497107.17 | 497107.17 | 497107.17 | 497107.17 | 497107.16 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-066, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:497107.17, importe_modificado:497107.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200401833641 | Proyecto de inversión | 613116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613116.87, modificado:613116.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUMOTITLA COYUCO ASENTAMIENTO HUMOTITLA COYUCO - 188196 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 188196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.56, meta_modificada:408.56}} | 587283.0 | 587283.0 | 587283.0 | 587283.0 | 587283.0 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-004, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:587283.0, importe_modificado:587283.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.56}} | En Ejecución | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200401834092 | Proyecto de inversión | 572925.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572925.81, modificado:615415.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TETZACUAL ASENTAMIENTO TETZACUAL - 189535 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 189535 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.88, meta_modificada:620.88}} | 615415.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-004, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:620.88, importe_modificado:620.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706258 | Proyecto de inversión | 1610490.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610490.92, modificado:1609087.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD MACHETLA II ASENTAMIENTO MACHETLA II - 40774 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 40774 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1609087.43 | 1609087.43 | 1609087.43 | 1609087.43 | 1609087.43 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-018, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1609087.43, importe_modificado:1609087.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | Terminado | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200301745067 | Proyecto de inversión | 2161626.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2161626.57, modificado:2161626.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ASENTAMIENTO EL MORENO - 41304 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 41304 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.25, meta_modificada:395.25}} | 2161626.57 | 2161626.57 | 2161626.57 | 2161626.57 | 2161626.57 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-110, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2161626.57, importe_modificado:2161626.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.25}} | Terminado | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200301749942 | Proyecto de inversión | 1633556.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633556.08, modificado:1631450.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 47 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD AQUICUATITLA I ASENTAMIENTO AQUICUATITLA I - 58092 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58092 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1631450.8 | 1631450.8 | 1631450.8 | 1631450.8 | 1631450.8 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-028, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1631450.8, importe_modificado:1631450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | Terminado | Validado avances | |
| 2020 | 5 | HID200301749967 | Proyecto de inversión | 568362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568362.92, modificado:568362.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 749 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO MAGISTERIAL - 58192 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58192 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 568362.92 | 568362.92 | 568362.92 | 568362.92 | 568362.92 | 568362.92 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-069, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:568362.92, importe_modificado:568362.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|----------|---------|
| 2020 | 5 | HID200301749988 | Proyecto de inversión | 1460343.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460343.99, modificado:1396898.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LUIS DONALDO COLOSIO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 58262 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1396898.2 | 1396898.2 | 1396898.2 | 1396898.2 | 1396898.2 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-027, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1396898.2, importe_modificado:1396898.2}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:387.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200301750104 | Proyecto de inversión | 1457192.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457192.81, modificado:1457192.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO VALLE DEL ENGINAL - 58585 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:1.0}} | 1457192.81 | 1457192.81 | 1457192.81 | 1457192.81 | 1457192.81 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-106, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1457192.81, importe_modificado:1457192.81}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200301750125 | Proyecto de inversión | 1766321.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766321.26, modificado:1766321.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEPEMAXAC ASENTAMIENTO TEPEMAXAC - 58650 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:291.0}} | 1766321.26 | 1766321.26 | 1766321.26 | 1766321.26 | 1766321.26 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-111, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1766321.26, importe_modificado:1766321.26}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:291.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200301750145 | Proyecto de inversión | 1083033.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083033.45, modificado:1076619.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SEVERA RENDON EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO HUEJUTLA DE REYES CENTRO - 58707 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58707 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1076619.56 | 1076619.56 | 1076619.56 | 1076619.56 | 1076619.56 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-083, contratista:VICTOR JESUS NUÑEZ PEREZ, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1076619.56, importe_modificado:1076619.56}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:242.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200301761592 | Proyecto de inversión | 1874477.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874477.95, modificado:1874477.95}} | AMPLIACIÓN DE AULA CBTA 5 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 96231 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1874477.95 | 1874477.95 | 1874477.95 | 1874477.95 | 1874477.95 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-099, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1874477.95, importe_modificado:1874477.95}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200401808795 | Proyecto de inversión | 967697 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967697.0, modificado:932577.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHALAHUWAPA ASENTAMIENTO CHALAHUWAPA - 58505 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58505 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 932577.54 | 932577.54 | 932577.54 | 932577.54 | 932577.54 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-105, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:932577.54, importe_modificado:932577.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705881 | Proyecto de inversión | 395912.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395912.43, modificado:395912.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JARDINES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 9734 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 9734 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 395912.43 | 395912.43 | 395912.43 | 395912.43 | 395912.43 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-006, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:395912.43, importe_modificado:395912.43}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:454.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705885 | Proyecto de inversión | 851451.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851451.44, modificado:851451.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COYOLTZINTLA ASENTAMIENTO COYOLTZINTLA - 9811 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 9811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 851451.44 | 851451.44 | 851451.44 | 851451.44 | 851451.44 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-008, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:851451.44, importe_modificado:851451.44}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:758.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705886 | Proyecto de inversión | 329639.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329639.4, modificado:329639.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO JERICO - 9831 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 9831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 329639.4 | 329639.4 | 329639.4 | 329639.4 | 329639.4 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-005, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:329639.4, importe_modificado:329639.4}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:335.0}} | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705887 | Proyecto de inversión | 926539.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926539.43, modificado:926539.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCAUPTO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO ADOLFO LUGO VERDUSCO - 9876 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 9876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 926539.43 | 926539.43 | 926539.43 | 926539.43 | 926539.43 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-010, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocate:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:926539.43, importe_modificado:926539.43}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:998.0}} | Terminado | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706257 | Proyecto de inversión | 494713.09 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494713.09, modificado:494713.09}) | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE ALCANTARILLADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD OXTOMAL I - 40711 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 40711 | (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modifi cada:80.0}) | 494713.09 | 494713.09 | 494713.09 | 494713.09 | 494713.09 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-004, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:494713.09, importe_modificado:494713.09}} | (meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706275 | Proyecto de inversión | 406399.63 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406399.63, modificado:406399.63}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADIANA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 41239 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 41239 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.89, meta_modifi cada:403.89}) | 406399.63 | 406399.63 | 406399.63 | 406399.63 | 406399.63 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-060, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:406399.63, importe_modificado:406399.63}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.03.89}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706276 | Proyecto de inversión | 2661087.92 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661087.92, modificado:2659212.04}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN BOULEVARD TRES HUASTECAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO PARAISO DE LAS HUASTECAS - 41271 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 41271 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7956.39, meta_modifi cada:7956.39}) | 2659212.04 | 2659212.04 | 2659212.04 | 2659212.04 | 2659212.04 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-LP-004, contratista:JULIAN NOCHEBUEÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2659212.04, importe_modificado:2659212.04}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.956.39}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705928 | Proyecto de inversión | 1257970.51 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257970.51, modificado:1256863.49}) | REHABILITACIÓN DE CALLES BENITO JUAREZ DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO 1RO DE MAYO - 10800 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 10800 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.0, meta_modifi cada:961.0}) | 1256863.49 | 1256863.49 | 1256863.49 | 1256863.49 | 1256863.49 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-002, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1256863.49, importe_modificado:1256863.49}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.61.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705938 | Proyecto de inversión | 962051.14 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962051.14, modificado:962051.14}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CUAUHTEMOC EN CALLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO NEZAHUALCOYOTL - 10901 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 10901 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modifi cada:1104.0}) | 962051.14 | 962051.14 | 962051.14 | 962051.14 | 962051.14 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-009, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:962051.14, importe_modificado:962051.14}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.104.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705944 | Proyecto de inversión | 1269995.97 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269995.97, modificado:1268878.37}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD PALZOQUIAPA ASENTAMIENTO PALZOQUIAPA - 10935 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 10935 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modifi cada:1409.0}) | 1268878.37 | 1268878.37 | 1268878.37 | 1268878.37 | 1268878.37 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-001, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1268878.37, importe_modificado:1268878.37}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.409.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705948 | Proyecto de inversión | 712525.48 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712525.48, modificado:712525.48}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSE MA. MORELOS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA - 10961 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 10961 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modifi cada:819.0}) | 712525.48 | 712525.48 | 712525.48 | 712525.48 | 712525.48 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-011, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:712525.48, importe_modificado:712525.48}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.19.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705958 | Proyecto de inversión | 622984.01 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622984.01, modificado:622984.01}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIDAD EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO ANÁHUAC - 11237 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 11237 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modifi cada:711.0}) | 622984.01 | 622984.01 | 622984.01 | 622984.01 | 622984.01 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-016, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:622984.01, importe_modificado:622984.01}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.11.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705959 | Proyecto de inversión | 744200.88 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744200.88, modificado:744200.88}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COCHISCUATITLA LAS CHACAS ASENTAMIENTO COCHISCUATITLA - 11239 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 11239 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modifi cada:842.0}) | 744200.88 | 744200.88 | 744200.88 | 744200.88 | 744200.88 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-014, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:744200.88, importe_modificado:744200.88}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.42.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705961 | Proyecto de inversión | 830165.8 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830165.8, modificado:830165.8}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD EL OJITE ASENTAMIENTO EL OJITE - 11246 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 11246 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.0, meta_modifi cada:958.0}) | 830165.8 | 830165.8 | 830165.8 | 830165.8 | 830165.8 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-013, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:830165.8, importe_modificado:830165.8}} | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.58.0}) | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|----------|---------|
| 2020 | 5 | HID200201705963 | Proyecto de inversión | 652584.78 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652584.78, modificado:652584.78}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD AXACCO ASENTAMIENTO SELECCION EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 11251 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1125 | 1 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}) | 652584.78 | 652584.78 | 652584.78 | 652584.78 | 652584.78 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-015, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:652584.78, importe_modificado:652584.78}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705970 | Proyecto de inversión | 171917.68 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171917.68, modificado:171917.68}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ASENTAMIENTO DEL CARMEN - 11658 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1165 | 8 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}) | 171917.68 | 171917.68 | 171917.68 | 171917.68 | 171917.68 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-012, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:171917.68, importe_modificado:171917.68}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705972 | Proyecto de inversión | 428852.7 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428852.7, modificado:428852.7}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TAMAYA AHUEHUETITLA ASENTAMIENTO TAMAYA AHUEHUETITLA - 11718 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1171 | 8 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}) | 428852.7 | 428852.7 | 428852.7 | 428852.7 | 428852.7 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-017, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:428852.7, importe_modificado:428852.7}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201705974 | Proyecto de inversión | 645659.65 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645659.65, modificado:645659.65}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMÉRICA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO ALBERTO LARA ZUÑIGA - 11788 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1178 | 8 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}) | 645659.65 | 645659.65 | 645659.65 | 645659.65 | 645659.65 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-019, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:645659.65, importe_modificado:645659.65}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201706018 | Proyecto de inversión | 941022.46 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941022.46, modificado:941022.46}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES FRACC ALFREDO SAN ROMAN - 13165 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1316 | 5 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}) | 941022.46 | 941022.46 | 941022.46 | 941022.46 | 941022.46 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-019, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:941022.46, importe_modificado:941022.46}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201706019 | Proyecto de inversión | 863779.21 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863779.21, modificado:863779.21}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REY LOCALIDAD LOS PARAISES BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO LOS PARAISES BENITO JUÁREZ - 13227 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1322 | 7 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}) | 863779.21 | 863779.21 | 863779.21 | 863779.21 | 863779.21 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:863779.21, importe_modificado:863779.21}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201706024 | Proyecto de inversión | 104585.65 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104585.65, modificado:1043801.91}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUCION EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO SANTA IRENE - 13480 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1348 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2981.0, meta_modificada:2960.0}) | 1043801.91 | 1043801.91 | 1043801.91 | 1043801.91 | 1043801.91 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-009, contratista:JULIAN NOCHERUENA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1043801.91, importe_modificado:1043801.91}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2960.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201706025 | Proyecto de inversión | 686399.12 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686399.12, modificado:686399.12}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES COL RAUL BADILO - 13629 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1362 | 9 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}) | 686399.12 | 686399.12 | 686399.12 | 686399.12 | 686399.12 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-021, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:686399.12, importe_modificado:686399.12}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201706026 | Proyecto de inversión | 508357.43 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508357.43, modificado:508357.43}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOS FRAILES - 13641 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1364 | 1 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.0, meta_modificada:212.0}) | 508357.43 | 508357.43 | 508357.43 | 508357.43 | 508357.43 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-022, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:508357.43, importe_modificado:508357.43}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}) | Terminado | Validado | avances |
| 2020 | 5 | HID200201706027 | Proyecto de inversión | 1115394.17 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115394.17, modificado:1114278.77}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TODOS POR HIDALGO ASENTAMIENTO TODOS POR HIDALGO - 13655 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1365 | 5 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}) | 1114278.77 | 1114278.77 | 1114278.77 | 1114278.77 | 1114278.77 | (cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-005, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1114278.77, importe_modificado:1114278.77}) | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.0}) | Terminado | Validado | avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706028 | Proyecto de inversión | 1279370.3 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279370.3, modificado:1278244.45}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ECUATITLA ASENTAMIENTO ECUATITLA - 13664 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1366 | 4 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modifi cada:1300.0}) | 1278244.45 | 1278244.45 | 1278244.45 | 1278244.45 | 1278244.45 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-004, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1278244.45, importe_modificado:1278244.45}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1300.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706029 | Proyecto de inversión | 486590.85 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486590.85, modificado:486590.85}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZEMPAUQUICHTL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO - 13674 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1367 | 4 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modifi cada:553.0}) | 486590.85 | 486590.85 | 486590.85 | 486590.85 | 486590.85 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-023, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:486590.85, importe_modificado:486590.85}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:553.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706030 | Proyecto de inversión | 930245.34 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930245.34, modificado:930245.34}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO EL CAMPAMENTO - 13974 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1397 | 4 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.0, meta_modifi cada:1057.0}) | 930245.34 | 930245.34 | 930245.34 | 930245.34 | 930245.34 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-032, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:930245.34, importe_modificado:930245.34}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1057.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706031 | Proyecto de inversión | 134306.17 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134306.17, modificado:134306.17}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BERNABE CRUZ EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 13978 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1397 | 8 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modifi cada:126.0}) | 134306.17 | 134306.17 | 134306.17 | 134306.17 | 134306.17 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-033, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:134306.17, importe_modificado:134306.17}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:126.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706032 | Proyecto de inversión | 1032607.49 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032607.49, modificado:1032607.49}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO ACUATEMPA - 13993 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1399 | 3 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modifi cada:1016.0}) | 1032607.49 | 1032607.49 | 1032607.49 | 1032607.49 | 1032607.49 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-008, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1032607.49, importe_modificado:1032607.49}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1016.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706033 | Proyecto de inversión | 627387.57 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627387.57, modificado:627387.57}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO BO LA CEIBA - 13996 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1399 | 6 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modifi cada:714.0}) | 627387.57 | 627387.57 | 627387.57 | 627387.57 | 627387.57 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-034, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:627387.57, importe_modificado:627387.57}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:714.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706039 | Proyecto de inversión | 772282.08 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772282.08, modificado:772282.08}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CUAPAXITTLA ASENTAMIENTO CUAPAXITTLA - 15457 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1545 | 7 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modifi cada:860.0}) | 772282.08 | 772282.08 | 772282.08 | 772282.08 | 772282.08 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-027, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:772282.08, importe_modificado:772282.08}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:860.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706040 | Proyecto de inversión | 775446.72 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775446.72, modificado:775446.72}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LA GARITA - 15470 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1547 | 0 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modifi cada:778.0}) | 775446.72 | 775446.72 | 775446.72 | 775446.72 | 775446.72 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-028, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:775446.72, importe_modificado:775446.72}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:778.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706041 | Proyecto de inversión | 766273.45 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766273.45, modificado:766273.45}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LOS OTATES ASENTAMIENTO LOS OTATES - 15491 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1549 | 1 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modifi cada:446.0}) | 766273.45 | 766273.45 | 766273.45 | 766273.45 | 766273.45 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-026, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:766273.45, importe_modificado:766273.45}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:446.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706043 | Proyecto de inversión | 539636.06 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539636.06, modificado:539636.06}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD OXTOMAL II ASENTAMIENTO OXTOMAL II - 15517 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 1551 | 7 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modifi cada:600.0}) | 539636.06 | 539636.06 | 539636.06 | 539636.06 | 539636.06 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-024, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:539636.06, importe_modificado:539636.06}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:600.0}) | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706093 | Proyecto de inversión | 526500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526500.25, modificado:526500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO DOCTORES - 18542 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 18542 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modifi cada:327.0}} | 526500.25 | 526500.25 | 526500.25 | 526500.25 | 526500.25 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-038, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:526500.25, importe_modificado:526500.25}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:3 27.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706094 | Proyecto de inversión | 658836.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658836.27, modificado:658836.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ESCALINATAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO ROJO LUGO - 18569 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 18569 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modifi cada:183.0}} | 658836.27 | 658836.27 | 658836.27 | 658836.27 | 658836.27 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-041, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:658836.27, importe_modificado:658836.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:1 83.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706095 | Proyecto de inversión | 1339731.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339731.56, modificado:1338537.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 27 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO SERVIDOR AGRARIO - 18593 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 18593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.0, meta_modifi cada:1129.0}} | 1338537.86 | 1338537.86 | 1338537.86 | 1338537.86 | 1338537.86 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-010, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1338537.86, importe_modificado:1338537.86}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:1 129.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706098 | Proyecto de inversión | 777242.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777242.36, modificado:777242.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD POXTLA COACUILCO ASENTAMIENTO POXTLA COACUILCO - 19859 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 19859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modifi cada:772.0}} | 777242.36 | 777242.36 | 777242.36 | 777242.36 | 777242.36 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-043, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:777242.36, importe_modificado:777242.36}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:7 72.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706099 | Proyecto de inversión | 532081.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532081.75, modificado:532081.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO BARRIO IXTLAHUATEMPA - 19871 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 19871 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modifi cada:494.0}} | 532081.75 | 532081.75 | 532081.75 | 532081.75 | 532081.75 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-042, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:532081.75, importe_modificado:532081.75}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:4 94.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706100 | Proyecto de inversión | 1629396.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630674.22, modificado:1629396.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE ALCANTARILLADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO BERNABÉ CRUZ FLORES - 19897 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 19897 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modifi cada:80.0}} | 1629396.06 | 1629396.06 | 1629396.06 | 1629396.06 | 1629396.06 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-012, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1629396.06, importe_modificado:1629396.06}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:8 0.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706101 | Proyecto de inversión | 2054845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054845.95, modificado:2053055.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMONARIA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COACUILCO ASENTAMIENTO COACUILCO - 19962 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 19962 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.0, meta_modifi cada:2203.0}} | 2053055.05 | 2053055.05 | 2053055.05 | 2053055.05 | 2053055.05 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-LP-002, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2053055.05, importe_modificado:2053055.05}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:2 203.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706102 | Proyecto de inversión | 1284928.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286131.99, modificado:1284928.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CONTEPEC ASENTAMIENTO CONTEPEC - 19976 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 19976 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modifi cada:750.0}} | 1284928.62 | 1284928.62 | 1284928.62 | 1284928.62 | 1284928.62 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-011, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1284928.62, importe_modificado:1284928.62}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:7 50.0}} | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706103 | Proyecto de inversión | 512330.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512330.68, modificado:512330.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO EL SEMINARIO - 19997 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 19997 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.0, meta_modifi cada:582.0}} | 512330.68 | 512330.68 | 512330.68 | 512330.68 | 512330.68 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-044, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:512330.68, importe_modificado:512330.68}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrad os, avance:5 82.0}} | Terminad o | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|---------|----|-------------------|--------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706108 | Proyecto de inversión | 701150.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701150.97, modificado:701150.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARÍA DEL CARMEN LARA GARCÍA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEHUETLÁN ASENTAMIENTO TEHUETLÁN - 20552 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 20552 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modif cada:893.0}} | 701150.97 | 701150.97 | 701150.97 | 701150.97 | 701150.97 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-049, contratista:JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:701150.97, importe_modificado:701150.97}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:893.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706112 | Proyecto de inversión | 1244737.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244737.06, modificado:1243538.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LA PEÑA CRUZITLA ASENTAMIENTO LA PEÑA CRUZITLA - 20719 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 20719 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modif cada:1211.0}} | 1243538.22 | 1243538.22 | 1243538.22 | 1243538.22 | 1243538.22 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-014, contratista:OFELIA DEL ANGEL DE ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1243538.22, importe_modificado:1243538.22}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706113 | Proyecto de inversión | 491271.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491271.02, modificado:491271.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5A. CHILPANCINGO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO COLAMAMBRE - 20796 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 20796 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modif cada:553.0}} | 491271.02 | 491271.02 | 491271.02 | 491271.02 | 491271.02 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-050, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:491271.02, importe_modificado:491271.02}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:553.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706114 | Proyecto de inversión | 883464.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883464.19, modificado:883464.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHALAHUIYAPA ASENTAMIENTO CHALAHUIYAPA - 20862 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 20862 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modif cada:716.0}} | 883464.19 | 883464.19 | 883464.19 | 883464.19 | 883464.19 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-046, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:883464.19, importe_modificado:883464.19}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:716.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706117 | Proyecto de inversión | 714145.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714145.9, modificado:714145.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD EL CHOTE ASENTAMIENTO EL CHOTE - 20944 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 20944 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.0, meta_modif cada:787.0}} | 714145.9 | 714145.9 | 714145.9 | 714145.9 | 714145.9 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-045, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:714145.9, importe_modificado:714145.9}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:787.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705758 | Proyecto de inversión | 933344.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933344.29, modificado:933344.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GENERAL ANAYA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEHUETLÁN ASENTAMIENTO TEHUETLÁN - 6806 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 6806 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modif cada:252.0}} | 933344.29 | 933344.29 | 933344.29 | 933344.29 | 933344.29 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-040, contratista:JULIAN NOCHEBUENA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:933344.29, importe_modificado:933344.29}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:252.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706157 | Proyecto de inversión | 643413.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643413.91, modificado:643413.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEACAL ASENTAMIENTO TEACAL - 25507 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.0, meta_modif cada:411.0}} | 643413.91 | 643413.91 | 643413.91 | 643413.91 | 643413.91 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-052, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:643413.91, importe_modificado:643413.91}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:411.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706160 | Proyecto de inversión | 741875.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741875.8, modificado:741875.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOMAS DE CHAPULTEPEC - 25890 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modif cada:168.0}} | 741875.8 | 741875.8 | 741875.8 | 741875.8 | 741875.8 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-053, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:741875.8, importe_modificado:741875.8}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:168.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706164 | Proyecto de inversión | 934686.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934686.69, modificado:934686.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, DREN PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEPEXITITLA ASENTAMIENTO TEPEXITITLA - 26088 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 26088 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.53, meta_modif cada:738.53}} | 934686.69 | 934686.69 | 934686.69 | 934686.69 | 934686.69 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-048, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:934686.69, importe_modificado:934686.69}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:738.53}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706166 | Proyecto de inversión | 900634.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900634.66, modificado:900634.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD AGUACATITLA CHILLICO - 26182 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 26182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.73, meta_modif cada:897.73}} | 900634.66 | 900634.66 | 900634.66 | 900634.66 | 900634.66 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-055, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:900634.66, importe_modificado:900634.66}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:897.73}} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706167 | Proyecto de inversión | 1377128.58 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377128.58, modificado:1375929.75}) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE DICIEMBRE DE CALLES ADOQUIN ASPALTO CONCRETO Y EMPERADO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO COMALTEPEC - 26266 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 2626 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.0, meta_modifi cada:1221.0}) | 1375929.75 | 1375929.75 | 1375929.75 | 1375929.75 | 1375929.75 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-017, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1375929.75, importe_modificado:1375929.75}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1 221.0}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706168 | Proyecto de inversión | 508456.21 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508456.21, modificado:508456.21}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LOS HORCONES ASENTAMIENTO LOS HORCONES - 26332 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 2633 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.82, meta_modifi cada:724.82}) | 508456.21 | 508456.21 | 508456.21 | 508456.21 | 508456.21 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-054, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:508456.21, importe_modificado:508456.21}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7 24.82}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706214 | Proyecto de inversión | 313181.72 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313181.72, modificado:313181.72}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES COL VALLE HERMOSO - 33356 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 3335 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modifi cada:300.0}) | 313181.72 | 313181.72 | 313181.72 | 313181.72 | 313181.72 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-057, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:313181.72, importe_modificado:313181.72}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3 00.0}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706216 | Proyecto de inversión | 732921.18 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732921.18, modificado:732921.18}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y LOSA DE ALCANTARILLA EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD PAHUATLÁN ASENTAMIENTO PAHUATLÁN - 33417 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 3341 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.36, meta_modifi cada:75.36}) | 732921.18 | 732921.18 | 732921.18 | 732921.18 | 732921.18 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-058, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:732921.18, importe_modificado:732921.18}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7 5.36}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705860 | Proyecto de inversión | 1644017.23 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644017.23, modificado:1642818.4}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO UNIVERSO - 8508 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 8508 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.0, meta_modifi cada:1647.0}) | 1642818.4 | 1642818.4 | 1642818.4 | 1642818.4 | 1642818.4 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-013, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1642818.4, importe_modificado:1642818.4}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1 647.0}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705861 | Proyecto de inversión | 518728.38 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518728.38, modificado:518728.38}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHACHAIXPA ASENTAMIENTO CHACHAIXPA - 8530 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 8530 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modifi cada:556.0}) | 518728.38 | 518728.38 | 518728.38 | 518728.38 | 518728.38 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-002, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:518728.38, importe_modificado:518728.38}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5 56.0}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201705869 | Proyecto de inversión | 682228.65 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682228.65, modificado:682228.65}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CECECAPA ASENTAMIENTO CECECAPA - 8968 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 8968 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modifi cada:708.0}) | 682228.65 | 682228.65 | 682228.65 | 682228.65 | 682228.65 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-007, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:682228.65, importe_modificado:682228.65}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7 08.0}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706246 | Proyecto de inversión | 631332.8 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631332.8, modificado:631332.8}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEPEOLOL ASENTAMIENTO TEPEOLOL - 38133 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 3813 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.64, meta_modifi cada:603.64}) | 631332.8 | 631332.8 | 631332.8 | 631332.8 | 631332.8 | (tto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-061, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:631332.8, importe_modificado:631332.8}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6 03.64}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706249 | Proyecto de inversión | 600592.32 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600592.32, modificado:600592.32}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TANCHÁ ASENTAMIENTO TANCHÁ - 38490 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 3849 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modifi cada:600.0}) | 600592.32 | 600592.32 | 600592.32 | 600592.32 | 600592.32 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-001, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:600592.32, importe_modificado:600592.32}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6 00.0}) | Terminad o | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706250 | Proyecto de inversión | 817194.21 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817194.21, modificado:817194.21}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUITZQUILITLITA - 38500 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 3850 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.02, meta_modifi cada:817.02}) | 817194.21 | 817194.21 | 817194.21 | 817194.21 | 817194.21 | (tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-003, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:817194.21, importe_modificado:817194.21}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8 17.02}) | Terminad o | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID20030174803 | Proyecto de inversión | 1411702.45 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411702.45, modificado:1410209.19}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ZAPOTILLA ANEXO IXCATLÁN ASENTAMIENTO ZAPOTILLA ANEXO IXCATLÁN - 52424 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52424 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}) | 1410209.19 | 1410209.19 | 1410209.19 | 1410209.19 | 1410209.19 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-022, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1410209.19, importe_modificado:1410209.19}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1315.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID20030174803 | Proyecto de inversión | 1166976.53 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166976.53, modificado:1165609.35}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LOS PARAJES ASENTAMIENTO LOS PARAJES - 52463 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52463 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:1396.98}) | 1165609.35 | 1165609.35 | 1165609.35 | 1165609.35 | 1165609.35 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-021, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1165609.35, importe_modificado:1165609.35}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1396.98}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748028 | Proyecto de inversión | 1101249.29 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101249.29, modificado:1099832.92}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEZOZUAL ASENTAMIENTO TEZOZUAL - 52474 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52474 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}) | 1099832.92 | 1099832.92 | 1099832.92 | 1099832.92 | 1099832.92 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-020, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1099832.92, importe_modificado:1099832.92}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1231.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748033 | Proyecto de inversión | 1026183.49 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026183.49, modificado:1024974.13}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PARAISO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO TECORRAL - 52484 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52484 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.0, meta_modificada:1049.0}) | 1024974.13 | 1024974.13 | 1024974.13 | 1024974.13 | 1024974.13 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-023, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1024974.13, importe_modificado:1024974.13}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:1049.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748037 | Proyecto de inversión | 822287.01 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822287.01, modificado:822287.01}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TERRERO - 52496 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52496 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:823.66}) | 822287.01 | 822287.01 | 822287.01 | 822287.01 | 822287.01 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-063, contratista:C. JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:822287.01, importe_modificado:822287.01}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:823.66}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748042 | Proyecto de inversión | 932870.98 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932870.98, modificado:932870.98}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA HIDALGO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 52502 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52502 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}) | 932870.98 | 932870.98 | 932870.98 | 932870.98 | 932870.98 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-068, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:932870.98, importe_modificado:932870.98}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:504.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748043 | Proyecto de inversión | 866930.15 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866930.15, modificado:866930.15}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PONIENTE 2 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES - 52504 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52504 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}) | 866930.15 | 866930.15 | 866930.15 | 866930.15 | 866930.15 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-064, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:866930.15, importe_modificado:866930.15}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:805.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749490 | Proyecto de inversión | 632178.19 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632178.19, modificado:718362.92}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEHUETLANITO ASENTAMIENTO TEHUETLANITO - 56704 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56704 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.2, meta_modificada:556.2}) | 718362.92 | 718362.92 | 718362.92 | 718362.92 | 718362.92 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-076, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:718362.92, importe_modificado:718362.92}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:556.2}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749494 | Proyecto de inversión | 692634.63 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692634.63, modificado:692634.63}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y ESCALINATAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 56711 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56711 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}) | 692634.63 | 692634.63 | 692634.63 | 692634.63 | 692634.63 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-075, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:692634.63, importe_modificado:692634.63}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:178.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749917 | Proyecto de inversión | 510474.07 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510474.07, modificado:510474.07}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CUACHQUIAPA ASENTAMIENTO CUACHQUIAPA - 57977 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 57977 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}) | 510474.07 | 510474.07 | 510474.07 | 510474.07 | 510474.07 | (tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-067, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:510474.07, importe_modificado:510474.07}) | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, avance:508.0}) | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200301748992 | Proyecto de inversión | 838771.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838771.52, modificado:838771.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD POXTLA IXCATLÁN ASENTAMIENTO POXTLA IXCATLÁN - 55094 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 55094 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modif cada:807.0}} | 838771.52 | 838771.52 | 838771.52 | 838771.52 | 838771.52 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-072, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:838771.52, importe_modificado:838771.52}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:807.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749002 | Proyecto de inversión | 476227.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476227.73, modificado:489868.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COAXOCOTITLA ASENTAMIENTO COAXOCOTITLA - 55110 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 55110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modif cada:551.0}} | 489868.03 | 489868.03 | 489868.03 | 489868.03 | 489868.03 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-070, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:489868.03, importe_modificado:489868.03}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:551.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301767318 | Proyecto de inversión | 733376.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733376.34, modificado:733376.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE YUCATÁN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO SANTA IRENE - 111841 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 111841 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.0, meta_modif cada:1676.0}} | 733376.34 | 733376.34 | 733376.34 | 733376.34 | 733376.34 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-112, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:733376.34, importe_modificado:733376.34}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1676.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301759655 | Proyecto de inversión | 2146998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146998.38, modificado:2146998.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS FLORES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO VALLE DEL ENCINAL - 91185 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 91185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modif cada:1290.0}} | 2146998.38 | 2146998.38 | 2146998.38 | 2146998.38 | 2146998.38 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-090, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2146998.38, importe_modificado:2146998.38}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301759659 | Proyecto de inversión | 213137.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213137.77, modificado:213137.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA ASENTAMIENTO JUÁREZ - 91194 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 91194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modif cada:479.0}} | 213137.77 | 213137.77 | 213137.77 | 213137.77 | 213137.77 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-093, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:213137.77, importe_modificado:213137.77}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:479.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301760241 | Proyecto de inversión | 868216.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868216.89, modificado:868216.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO BARRIO ZIHUATLA - 92734 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92734 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modif cada:720.0}} | 868216.89 | 868216.89 | 868216.89 | 868216.89 | 868216.89 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-102, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:868216.89, importe_modificado:868216.89}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:720.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301758878 | Proyecto de inversión | 569432.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569432.03, modificado:569432.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HILARIO FLORES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES COL DESIRE SAN ROMAN DUVAL - 89182 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 89182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modif cada:114.0}} | 569432.03 | 569432.03 | 569432.03 | 569432.03 | 569432.03 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-079, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:569432.03, importe_modificado:569432.03}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:114.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301758882 | Proyecto de inversión | 321529.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321529.72, modificado:321529.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO CARRANZA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 89197 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 89197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.83, meta_modif cada:240.83}} | 321529.72 | 321529.72 | 321529.72 | 321529.72 | 321529.72 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-081, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:321529.72, importe_modificado:321529.72}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.83}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301760276 | Proyecto de inversión | 169400.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169400.95, modificado:169400.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CERRADA HIDALGO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO SANTA IRENE - 92832 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92832 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modif cada:371.0}} | 169400.95 | 169400.95 | 169400.95 | 169400.95 | 169400.95 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-092, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:169400.95, importe_modificado:169400.95}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:371.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301760017 | Proyecto de inversión | 1831456.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831456.95, modificado:1831456.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA MÉXICO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO SANTA IRENE - 92177 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4187.0, meta_modif cada:4187.0}} | 1831456.95 | 1831456.95 | 1831456.95 | 1831456.95 | 1831456.95 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-097, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1831456.95, importe_modificado:1831456.95}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4187.0}} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200301760023 | Proyecto de inversión | 638762.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638762.98, modificado:638762.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALLENDE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO TAHUJZAN - 92185 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modifi cada:1409.0}} | 638762.98 | 638762.98 | 638762.98 | 638762.98 | 638762.98 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-101, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:638762.98, importe_modificado:638762.98}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1409.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761246 | Proyecto de inversión | 2297396.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297396.45, modificado:2297396.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHARCO AZUL ASENTAMIENTO COL. AMPLIACIÓN INDUSTRIAL CHARCO AZUL - 95207 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 95207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.0, meta_modifi cada:1928.0}} | 2297396.45 | 2297396.45 | 2297396.45 | 2297396.45 | 2297396.45 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-091, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2297396.45, importe_modificado:2297396.45}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1928.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301760027 | Proyecto de inversión | 1771269.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771269.64, modificado:1771269.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA PABLO ANAYA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 92199 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4095.0, meta_modifi cada:4095.0}} | 1771269.64 | 1771269.64 | 1771269.64 | 1771269.64 | 1771269.64 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-096, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1771269.64, importe_modificado:1771269.64}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4095.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301760032 | Proyecto de inversión | 544887.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544887.06, modificado:544887.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD PITZONTZINTLA ASENTAMIENTO PITZONTZINTLA - 92209 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modifi cada:524.0}} | 544887.06 | 544887.06 | 544887.06 | 544887.06 | 544887.06 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-100, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:544887.06, importe_modificado:544887.06}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:524.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301760038 | Proyecto de inversión | 497166.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497166.86, modificado:497166.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COACUILCO ASENTAMIENTO COACUILCO - 92215 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modifi cada:506.0}} | 497166.86 | 497166.86 | 497166.86 | 497166.86 | 497166.86 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-094, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:497166.86, importe_modificado:497166.86}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:506.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301754234 | Proyecto de inversión | 913406.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913406.27, modificado:913406.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE OLIVO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 70215 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 70215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modifi cada:668.0}} | 913406.27 | 913406.27 | 913406.27 | 913406.27 | 913406.27 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-082, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:913406.27, importe_modificado:913406.27}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:668.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301754247 | Proyecto de inversión | 744246.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744246.24, modificado:744246.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD RENACIMIENTO TULPANI - 70261 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 70261 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modifi cada:442.0}} | 744246.24 | 744246.24 | 744246.24 | 744246.24 | 744246.24 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-071, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:744246.24, importe_modificado:744246.24}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:442.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761283 | Proyecto de inversión | 1473971.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473971.71, modificado:1473971.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CRUZTITLA ASENTAMIENTO CRUZTITLA - 95309 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 95309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modifi cada:1338.0}} | 1473971.71 | 1473971.71 | 1473971.71 | 1473971.71 | 1473971.71 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-103, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1473971.71, importe_modificado:1473971.71}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1338.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761295 | Proyecto de inversión | 742763.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742763.98, modificado:742763.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ZOHUALA ASENTAMIENTO ZOHUALA - 95339 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 95339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modifi cada:847.0}} | 742763.98 | 742763.98 | 742763.98 | 742763.98 | 742763.98 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-095, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:742763.98, importe_modificado:742763.98}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:847.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301754273 | Proyecto de inversión | 677619.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677619.12, modificado:677619.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO HORACIO CAMARGO - 70358 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 70358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modifi cada:49.0}} | 677619.12 | 677619.12 | 677619.12 | 677619.12 | 677619.12 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-074, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:677619.12, importe_modificado:677619.12}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:49.0}} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|--|----|---------|----|-------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200301760230 | Proyecto de inversión | 442590.27 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442590.27, modificado:442590.27}) | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 92693 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92693 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modifi cada:234.0}) | 442590.27 | 442590.27 | 442590.27 | 442590.27 | 442590.27 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-098, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:442590.27, importe_modificado:442590.27}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:234.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761638 | Proyecto de inversión | 1101681.23 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101681.23, modificado:1051681.23}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CECECAPA ASENTAMIENTO CECECAPA - 96382 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96382 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modifi cada:584.0}) | 1051681.23 | 1051681.23 | 1051681.23 | 1051681.23 | 1051681.23 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-108, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1051681.23, importe_modificado:1051681.23}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:584.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761661 | Proyecto de inversión | 1629117.55 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629117.55, modificado:1609445.19}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA LOMITA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LA LOMITA - 96447 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96447 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modifi cada:3701.4}) | 1609445.19 | 1609445.19 | 1609445.19 | 1609445.19 | 1609445.19 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-109, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1609445.19, importe_modificado:1609445.19}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3701.4}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761669 | Proyecto de inversión | 1287539.83 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287539.83, modificado:1270485.99}) | REHABILITACIÓN DE VADO DE PUENTE VADO RANCHO VIEJO,HUMOTITLA COYUCO, CALMATE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUMOTITLA COYUCO ASENTAMIENTO HUMOTITLA COYUCO - 96461 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96461 | (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:130.0}) | 1270485.99 | 1270485.99 | 1270485.99 | 1270485.99 | 1270485.99 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-107, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1270485.99, importe_modificado:1270485.99}} | (meta1: {unidad_medida: Otros, avance:130.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200401809600 | Proyecto de inversión | 745349.94 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745349.94, modificado:745349.94}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES Y ESCALINATAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD IKCUICUILA ASENTAMIENTO IKCUICUILA - 72670 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 72670 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modifi cada:384.0}) | 745349.94 | 745349.94 | 745349.94 | 745349.94 | 745349.94 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-080, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:745349.94, importe_modificado:745349.94}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:384.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200401830330 | Proyecto de inversión | 1589242.25 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589242.25, modificado:1587777.23}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD IKCATLÁN ASENTAMIENTO IKCATLÁN - 52508 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52508 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modifi cada:1042.0}) | 1587777.23 | 1587777.23 | 1587777.23 | 1587777.23 | 1587777.23 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-025, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1587777.23, importe_modificado:1587777.23}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1042.0}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200401833770 | Proyecto de inversión | 369272.82 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369272.82, modificado:386631.37}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD IKCUICUILA ASENTAMIENTO IKCUICUILA - 188584 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 188584 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.6, meta_modifi cada:409.6}) | 386631.37 | 386631.37 | 386631.37 | 386631.37 | 386631.37 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADI-001, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:386631.37, importe_modificado:386631.37}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:409.6}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200401833435 | Proyecto de inversión | 916480.35 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916480.35, modificado:916480.35}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOS PRADOS - 187451 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 187451 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.23, meta_modifi cada:746.23}) | 916480.35 | 916480.35 | 916480.35 | 916480.35 | 916480.35 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADI-005, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:916480.35, importe_modificado:916480.35}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:746.23}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200401834055 | Proyecto de inversión | 571867.51 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571867.51, modificado:571867.51}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CONTEPEC ASENTAMIENTO CONTEPEC - 189420 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 189420 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.91, meta_modifi cada:523.91}) | 571867.51 | 571867.51 | 571867.51 | 571867.51 | 571867.51 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADI-003, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:571867.51, importe_modificado:571867.51}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:523.91}) | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200401834115 | Proyecto de inversión | 517683.94 | (ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517683.94, modificado:525835.2}) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEPEHICA ASENTAMIENTO TEPEHICA - 189613 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transporte s y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 189613 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.5, meta_modifi cada:578.75}) | 525835.2 | 525835.2 | 525835.2 | 525835.2 | 525835.2 | {tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADI-002, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:525835.2, importe_modificado:525835.2}} | (meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:578.75}) | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-------------|---|---|----|---------|----|-------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706271 | Proyecto de inversión | 3059942.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059942.1, modificado:3164049.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHALAHUIYAPA ASENTAMIENTO CHALAHUIYAPA - 41180 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 41180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.12, meta_modifi cada:2235.84}} | 3164049.01 | 3164049.01 | 3164049.01 | 3164049.01 | 3164049.01 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-078, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3164049.01, importe_modificado:3164049.01}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:235.84}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706248 | Proyecto de inversión | 516692.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516692.28, modificado:516692.28}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHALAHUIYAPA ASENTAMIENTO CHALAHUIYAPA (CORREDOR INDUSTRIAL) - 38244 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 38244 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.19, meta_modifi cada:283.19}} | 516692.28 | 516692.28 | 516692.28 | 516692.28 | 516692.28 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-056, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:516692.28, importe_modificado:516692.28}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:283.19}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749433 | Proyecto de inversión | 10357463.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.035746327E7, modificado:1.034690152E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CRUZTITLA ASENTAMIENTO CRUZTITLA - 56536 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56536 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0}} | 10346901.52 | 10346901.52 | 10346901.52 | 10346901.52 | 10346901.52 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-077, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1.034690152E7, importe_modificado:1.034690152E7}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749435 | Proyecto de inversión | 228071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228071.69, modificado:228071.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL ROSAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOMAS VERDES - 56540 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56540 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.69, meta_modifi cada:129.69}} | 228071.69 | 228071.69 | 228071.69 | 228071.69 | 228071.69 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-088, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:228071.69, importe_modificado:228071.69}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:129.69}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749914 | Proyecto de inversión | 965173.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965173.48, modificado:965173.48}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COHUACCO II ASENTAMIENTO COHUACCO II - 57963 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 57963 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:914.0, meta_modifi cada:914.0}} | 965173.48 | 965173.48 | 965173.48 | 965173.48 | 965173.48 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-073, contratista:ARIEL SAEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:965173.48, importe_modificado:965173.48}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:914.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749919 | Proyecto de inversión | 2077086.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077086.29, modificado:2077086.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO ZAPOTITLA - 57981 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 57981 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modifi cada:225.0}} | 2077086.29 | 2077086.29 | 2077086.29 | 2077086.29 | 2077086.29 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-084, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2077086.29, importe_modificado:2077086.29}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:225.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749923 | Proyecto de inversión | 1698141.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698141.34, modificado:1698141.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LA CORRALA ASENTAMIENTO LA CORRALA - 57991 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 57991 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1628.0, meta_modifi cada:1628.0}} | 1698141.34 | 1698141.34 | 1698141.34 | 1698141.34 | 1698141.34 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-085, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1698141.34, importe_modificado:1698141.34}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1628.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301761678 | Proyecto de inversión | 638182.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638182.46, modificado:638182.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO - 96477 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96477 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0}} | 638182.46 | 638182.46 | 638182.46 | 638182.46 | 638182.46 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-113, contratista:RAFEL HERNANDEZ CATORINA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:638182.46, importe_modificado:638182.46}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706118 | Proyecto de inversión | 298188.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298188.07, modificado:298188.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUMOTITLA COYUCO ASENTAMIENTO HUMOTITLA COYUCO - 20974 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 20974 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.64, meta_modifi cada:89.64}} | 298188.07 | 298188.07 | 298188.07 | 298188.07 | 298188.07 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-047, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:298188.07, importe_modificado:298188.07}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:89.64}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706149 | Proyecto de inversión | 1851743.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851743.47, modificado:1850447.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ESCUATITLA ASENTAMIENTO ESCUATITLA - 24985 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 24985 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:438.0, meta_modifi cada:438.0}} | 1850447.25 | 1850447.25 | 1850447.25 | 1850447.25 | 1850447.25 | {tto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-016, contratista:ARIEL SAEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1850447.25, importe_modificado:1850447.25}} | {meta1: {unidad_medida: Otros, avance:438.0}} | Terminado | Validado avances |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|--|--|----|---------|----|-------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|
| 2020 | 5 | HID200201706150 | Proyecto de inversión | 1307082.35 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307082.35, modificado:1305513.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LAS CHACAS ASENTAMIENTO LAS CHACAS - 25049 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25049 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:532.0, meta_modificada:13.0}} | 1305513.85 | 1305513.85 | 1305513.85 | 1305513.85 | 1305513.85 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-015, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1305513.85, importe_modificado:1305513.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706151 | Proyecto de inversión | 630934.72 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630934.72, modificado:630934.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO GUERRERO - 25113 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25113 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 630934.72 | 630934.72 | 630934.72 | 630934.72 | 630934.72 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-051, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:630934.72, importe_modificado:630934.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706154 | Proyecto de inversión | 2923758.76 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923758.76, modificado:2921967.97}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOS PRADOS - 25389 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25389 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 2921967.97 | 2921967.97 | 2921967.97 | 2921967.97 | 2921967.97 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-IP-003, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2921967.97, importe_modificado:2921967.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:927.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201706247 | Proyecto de inversión | 235321.16 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235321.16, modificado:235321.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEHUETLÁN ASENTAMIENTO TEHUETLÁN - 38162 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 38162 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 235321.16 | 235321.16 | 235321.16 | 235321.16 | 235321.16 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-059, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:235321.16, importe_modificado:235321.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749426 | Proyecto de inversión | 260572.09 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260572.09, modificado:260572.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE LIBERTADORES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO CAPITAN ANTONIO REYES - 56439 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56439 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 260572.09 | 260572.09 | 260572.09 | 260572.09 | 260572.09 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-065, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. R.L. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:260572.09, importe_modificado:260572.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301749430 | Proyecto de inversión | 500893.68 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500893.68, modificado:500893.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO BARRIO ZOCUITZINTLA - 56451 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56451 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.3, meta_modificada:149.3}} | 500893.68 | 500893.68 | 500893.68 | 500893.68 | 500893.68 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADI-062, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:500893.68, importe_modificado:500893.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.3}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748737 | Proyecto de inversión | 3577393.74 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577393.74, modificado:3575386.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD XIQUILA ASENTAMIENTO XIQUILA - 54371 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 54371 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 3575386.27 | 3575386.27 | 3575386.27 | 3575386.27 | 3575386.27 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-IP-005, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3575386.27, importe_modificado:3575386.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301748792 | Proyecto de inversión | 1051426.89 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051426.89, modificado:1049961.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILCO ASENTAMIENTO CHILILCO - 54507 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 54507 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:9.0}} | 1049961.94 | 1049961.94 | 1049961.94 | 1049961.94 | 1049961.94 | {t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-026, contratista:WALTER HERNANDEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1049961.94, importe_modificado:1049961.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200301790360 | Adquisición | 4390000 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390000.0, modificado:4390000.0}} | COMPRA DE TERRENOS (PATRIMONIO DEL MUNICIPIO) | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 2020/FORT AMU N028 001 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2195.08, meta_modificada:2195.08}} | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 4390000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2195.08}} | Terminado | Validado avances |
| 2020 | 5 | HID200201708487 | Adquisición | 3750053 | {f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750053.0, modificado:3750053.0}} | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD) | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 2020/FORT ASEG 0280 02 | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3750053 | 3750053 | 3750053 | 3750053 | 3750053 | {t1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMH-SPYTM-FORTASEG-2020-002, contratista:ACASA PERINORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3750053.0, importe_modificado:3750053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:5.0}} | Terminado | Validado avances |

| | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------------------|
| FAISM 2020 | 146 | \$ | 148,234,554.98 |
| FORTASEG 20 | 1 | \$ | 3,750,053.00 |
| FORTAMUN 2 | 1 | \$ | 4,390,000.00 |
| TOTALES | 146 | \$ | 156,374,607.98 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| \$ | 148,236,045.72 | \$ | 147,620,630.29 | \$ | 147,620,630.29 | \$ | 147,620,630.29 | \$ | 147,620,630.07 |
| \$ | 3,750,053.00 | \$ | 3,750,053.00 | \$ | 3,750,053.00 | \$ | 3,750,053.00 | \$ | 3,750,053.00 |
| \$ | 4,390,000.00 | \$ | 4,390,000.00 | \$ | 4,390,000.00 | \$ | 4,390,000.00 | \$ | 4,390,000.00 |
| \$ | 156,376,098.72 | \$ | 155,760,683.29 | \$ | 155,760,683.29 | \$ | 155,760,683.29 | \$ | 155,760,683.07 |