

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	2	HID210201926509	Proyecto de inversión	431633.42	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431633.42, modificado:431633.42}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COL. TRES CRUCES - 54322	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	54322	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.44, meta_modificada:229.44}}	431633.42	431633.42	431633.42	431633.42	129490.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ/001, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:431633.42, importe_modificado:431633.42}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:229.44}}	En Ejecución	Validado avances
2021	2	HID200401834092	Proyecto de inversión	572925.81	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572925.81, modificado:615415.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TETZACUAL ASENTAMIENTO TETZACUAL - 189535	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES	189535	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.88, meta_modificada:620.88}}	615415.43	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Cancelado	Cancelación validada

PROYECTOS REGISTRADOS POR FONDO

FAISM 2020	1	\$ 572,925.81
FAISM 2021	1	\$ 431,633.42
TOTALES	2	\$ 1,004,559.23

\$ 615,415.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 431,633.42	\$ 431,633.42	\$ 431,633.42	\$ 431,633.42	\$ 129,490.03
\$ 1,047,048.85	\$ 431,633.42	\$ 431,633.42	\$ 431,633.42	\$ 129,490.03