



2023	2	HID2030223296	Proyecto de Inversión	383185.12	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	71443	5	12	11		[meta1: {unidad_medida: Auda, meta: 280.51}, meta2: 51.0, meta_modifica do: 280.51)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE SAN JOSE COLONIA BERNABE CRUZ FLORES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE TAHUZZAN, CALLE SANTA IRENE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS PROF. ELIZABETH AMADOR GO, lon: -98.42608946, lat: 21.13942616}]	15-05-2023	31-10-2023	383185.12	383185.12	191592.56	191592.56	191592.56	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-013, contratista: VICTOR RAFEL MEDICIO CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 383185.12, importe_modificado: 383185.12}]	[meta1: {unidad_medida: Auda, meta: 8.1}, meta2: 2.0, meta_modifica do: 8.1]	[2223062/proyecto_INICIO, 2223062/proyecto_PROCES AVANCE3, 2223062/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223106	Proyecto de Inversión	1081500	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	71491	5	37	34		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadrados, meta: 811.35}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 811.35)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 64, direccion: CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS OTATES, 43003 LOS OTATES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIRADOR, LA OBRA DE CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCION Y L, lon: -98.34620659, lat: 21.14893424}]	15-05-2023	31-10-2023	1081500	1081500	540750	540750	540750	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-017, contratista: MARICELA DEL ANGEL HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 1081500.0, importe_modificado: 1081500.0}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 2.0}, meta2: 2.0, meta_modifica do: 2.0]	[2223068/proyecto_INICIO, 2223068/proyecto_PROCES AVANCE3, 2223068/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030222086	Proyecto de Inversión	742095.41	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	52718	5	47	42		[meta1: {unidad_medida: lineales, meta: 63.0}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 63.0)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SILVANO CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL CENTRO M, lon: -98.39873093, lat: 21.15175753}]	01-05-2023	30-09-2023	742095.41	742095.41	371047.71	371047.71	371047.71	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-005, contratista: VICTOR RAFEL MEDICIO CASTILLO, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 742095.41, importe_modificado: 742095.41}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 7.0}, meta2: 4.0, meta_modifica do: 7.0]	[2220867/proyecto_INICIO, 2220867/proyecto_PROCES AVANCE4, 2220867/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223245	Proyecto de Inversión	3019563.69	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	86132	5	67	60		[meta1: {unidad_medida: a: Metros cúbicos, meta: 428.0}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 428.0)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GARITA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO NOGUERA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA GASOLINERA HUEJUTLA DE REYES, lon: -98.41776763, lat: 21.15142888}]	01-06-2023	31-10-2023	3017776.1	3017776.1	0	0	0	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-IP-023, contratista: HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 3019563.69, importe_modificado: 3017776.1}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 15.0}, meta2: 15.0, meta_modifica do: 15.0]	[2224858/proyecto_INICIO, 2224858/proyecto_PROCES AVANCE3, 2224858/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030222494	Proyecto de Inversión	891720.58	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	86708	5	50	47		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadrados, meta: 1657.81}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 1657.81)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE PEMUICHE COLONIA LOS CANTARES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE EL PEMUICHE, CALLE NARANJO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TAMPIO Y A 200 M, lon: -98.41580316, lat: 21.14537521}]	01-06-2023	31-10-2023	891720.58	0	0	0	0	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-IP-023, contratista: HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 891720.58, importe_modificado: 891720.58}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 0.0}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 0.0]	[2224947/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030222068	Proyecto de Inversión	731348.87	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	50879	5	15	18		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadrados, meta: 549.08}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 549.08)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 110, direccion: RANCHERIA ZOHUALA, 43004 ZOHUALA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE V, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA OBRA DE REYES, HUEJUTLA DE LA LOCALIDAD DE ZOHUALA, lon: -98.4854672, lat: 21.23249644}]	01-05-2023	31-08-2023	731348.87	731348.87	365674.44	365674.44	365674.44	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-007, contratista: ALFREDO MELO RODRIGUEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 731348.87, importe_modificado: 731348.87}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 0.0}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 0.0]	[2220685/proyecto_INICIO, 2220685/proyecto_PROCES AVANCE2, 2220685/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223070	Proyecto de Inversión	1225486.8	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	51035	5	41	41		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadrados, meta: 828.4}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 828.4)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 112, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ACUAPA, 43018 ACUAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC DE ACUAPA A 20 MTS DEL CENTRO ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION MEXICANA Y A 20 MT, lon: -98.48647289, lat: 21.121309421}]	01-05-2023	31-08-2023	1225486.8	1225486.8	612743.4	612743.4	612743.4	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-003, contratista: ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 1225486.8, importe_modificado: 1225486.8}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 15.0}, meta2: 15.0, meta_modifica do: 15.0]	[2220701/proyecto_INICIO, 2220701/proyecto_PROCES AVANCE3, 2220701/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223227	Proyecto de Inversión	1190977.82	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	65324	5	32	30		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadros, meta: 651.22}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 651.22)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE RIO PANUICO COLONIA CARLOS FAYAD, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE RIO PAPAQUAPAN Y CALLE SANGRETA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA PARROQUIA SAN JUDAS TADEO DE LA COL. OBRERA, lon: -98.42694419, lat: 21.143350461}]	15-05-2023	31-10-2023	1190977.82	1190977.82	595488.91	595488.91	595488.91	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-009, contratista: ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 1190977.82, importe_modificado: 1190977.82}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 3.0}, meta2: 3.0, meta_modifica do: 3.0]	[2222729/proyecto_INICIO, 2222729/proyecto_PROCES AVANCE3, 2222729/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223248	Proyecto de Inversión	1251492.75	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	86115	5	49	47		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadros, meta: 946.32}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 946.32)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 21, direccion: CALLE NOMBRE RANCHERIA LA CANDELARIA, 43011 CANDELARIA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE DANIEL CEBREDO ESTRADA Y CALLE 2 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE L, lon: -98.40526239, lat: 21.084911151}]	01-06-2023	31-10-2023	1251492.75	1251492.75	625746.38	625746.38	625746.38	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-019, contratista: ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 1251492.75, importe_modificado: 1251492.75}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 9.0}, meta2: 9.0, meta_modifica do: 9.0]	[2224854/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223795	Proyecto de Inversión	2082151.02	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	10917	5	74	66		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadros, meta: 1562.15}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 1562.15)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 9, direccion: CALLE ACCESO A PRESCOLAR RANCHERIA AHUATEMPA, 43003 AHUATEMPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL PRESCOLAR CADETE JUAN ESCUETA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE AHUATEMPA Y A 50 MTS NORTE DE, lon: -98.38304131, lat: 21.09786733}]	01-06-2023	31-10-2023	2081175.62	2081175.62	0	0	0	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-INV-024, contratista: LAURA FLORES MENDOZA, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 2081175.62, importe_modificado: 2081175.62}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 0.0}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 0.0]	[2227959/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	
2023	2	HID2030223165	Proyecto de Inversión	1560000	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	00150	N	0	0	977		[meta1: {unidad_medida: lineales, meta: 2870.0}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 2870.0)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 25, direccion: DOMICILIO CONOCIDO CUAPAXITTLA, HGO, lon: -98.588346, lat: 21.1202521}]	30-06-2023	26-12-2023	0	0	0	0	0	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-001, contratista: CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 818696.16, importe_modificado: 818696.16}]	[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 6.0}, meta2: 6.0, meta_modifica do: 6.0]	[2231659/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-07}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-07}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-07}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-07}}]
2023	2	HID2030223076	Proyecto de Inversión	818696.16	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	51044	5	37	30		[meta1: {unidad_medida: a: Metros Cuadros, meta: 606.44}, meta2: 1.0, meta_modifica do: 606.44)]	[geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 41, direccion: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA CHALAHUYAPA, 43003 CHALAHUYAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAHUATEMOC, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL KIOSCO PRINCIPAL DEL CENTRO D, lon: -98.36688142, lat: 21.15070899}]	01-05-2023	31-08-2023	818696.16	818696.16	409348.08	409348.08	409348.08	[ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2023-ADI-001, contratista: CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante: MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto: 818696.16, importe_modificado: 818696.16}]	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 0.0}, meta2: 0.0, meta_modifica do: 0.0]	[2220703/proyecto_INICIO, 2220703/proyecto_PROCES AVANCE3, 2220703/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs2: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs3: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}, obs4: {observación: válida sin constatar evidencia física, trimestre: 2.0, usuario: magrothriverav, fecha: 2023-07-17}}]	

