

2024	3	12705	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	681800	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:681800.0, modificado:681800.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. SAN ANTONIO - 186936	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18693 6	5	35	41				{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:409. 74, meta_mod ificada:409 .74)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:79, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 43003 SAN ANTONIO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO A 50 MTS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA L, lon:-98.34673766, lat:21.13581732}}	01-08-2024	01-12-2024	681800	681800	340900	340900	340900	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-078, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:881800.0, importe_modificado:81800.0)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:21 0.0)}	{2412705/ proyecto_ J NICIO, 2412705/p royecto_P ROCESO, 2412705/p royecto_I NICIO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	12766	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	419174	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:419174.04, modificado:419174.04}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SN LOC. ZACAYAHUAL - 187148	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18714 8	5	34	33				{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:195. 64, meta_mod ificada:195.64)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:203, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA ZACAYAHUAL, 43019 ZACAYAHUAL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACAYAHUAL Y SE UBICA A 150 DE LA GALERA PUBLICA PRINCIPAL DE LA, lon:-98.55640555, lat:21.13991846}}	01-08-2024	01-12-2024	419174.04	419174.04	209587	209587	209587	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-077, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:419174.04, importe_modificado:419174.04)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:50.0)}	{2412766/ proyecto_ J NICIO, 2412766/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	13190	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	665652	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:665651.67, modificado:665651.67}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOC. TETZAHAPA 1 - 189095	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18909 5	5	47	42				{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:284. 8, meta_mod ificada:284.8)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:200, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA TETZAHAPA I, 43018 TETZAHAPA I, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETZAHAPA I A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD EN, lon:-98.5241757, lat:21.11106434}}	01-08-2024	01-12-2024	665651.67	665651.67	332825.8	332825.8	332825.8	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-081, contratista:HECTOR GULLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:665651.67, importe_modificado:665651.67)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:12 0.0)}	{2413190/ proyecto_ P PROCESO, 2413190/p royecto_J NICIO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	13650	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	1000000	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0), f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0)}	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OXALE, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO - 191913	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Agua y saneam iento	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	19191 3	5	79	69				{meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, meta:1441 .39, meta_mod ificada:144 1.39)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO INTERPARCELARIO RANCHERIA OXALE, 43003 OXALE, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CAMINO INTERPARCELARIO QUE COMUNICA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE CRUZANDO POR CALLE LATERAL DE , lon:-98.3162065, lat:21.09114616}}	01-08-2024	01-12-2024	600000	600000	600000	600000	600000	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-PRODUGA-DGOP-2024-ADI-001, contratista:HGO HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:14 00.0)}	{2413650/ proyecto_ P PROCESO, 2413650/p royecto_J NICIO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	{obs1: (observación:ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO NÚMERO TMP_HID240302442283 LA CUAL ES REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:gylmmardhernandez, fecha:2024-10-09)}	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	14674	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	719371	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:719370.75, modificado:719370.75}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOC. XOLOXTLA - 200866	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	20086 6	5	49	39				{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:450. 0, meta_mod ificada:450 .0)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:202, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA XOLOXTLA, 43002 XOLOXTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE XOLOXTLA Y SE UBICA A 250 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE , lon:-98.48788167, lat:21.07569053}}	01-08-2024	01-12-2024	719370.75	719370.75	359685.4	359685.4	359685.4	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-069, contratista:ENRIQUE ULISES MENDEZ GONZALEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:719370.75, importe_modificado:719370.75)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:45 0.0)}	{2414674/ proyecto_ J NICIO, 2414674/p royecto_P ROCESO, 2414674/p royecto_FI N}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	18884	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	862209	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:862208.94, modificado:862208.94}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE Y ANADONEN EN LA LOC. TEPEOLOL - 226784	13	Hidalgo	28	Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	22678 4	5	84	74				{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:557. 54, meta_mod ificada:557.54)}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:137, direccion:CALLE LATERALES RANCHERIA TEPEOLOL, 43002 TEPEOLOL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN A 75 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA LOCALI, lon:-98.45832494, lat:21.08518493}}	01-08-2024	01-12-2024	862208.94	862208.94	431104.5	431104.5	431104.5	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-104, contratista:ABASTECE DORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:862208.94, importe_modificado:862208.94)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:55 7.54)}	{2418884/ proyecto_ FIN, 2418884/p royecto_I NICIO, 2418884/p royecto_P ROCESO, 2418884/p royecto_FI N}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}

2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024	3	12762	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	650309	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:650308.78, modificado:650308.78))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PITZONTZINTLA - 187124	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18712 4	5	45	45			(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:448. 16, meta_mod ificada:448 .16))	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:128, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA PITZONTZINTLA, 43019 PITZONTZINTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 40 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PITZONTZINTLA Y SE UBICA A 150 MTS DE LA GALERA PUBLICA PRIN, lon:- 98.57359786, lat-21.11507962}))	01-08-2024	01-12-2024	650308.78	650308.78	325154.4	325154.4	325154.4	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-075, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:650308.78, importe_modificado:65 0308.78))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:44 8.16))	(2412762/ proyecto_ PROCESO, 2412762/p royecto_I NICIO, 2412762/p royecto_FI N, 2412762/p royecto_I NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	13463	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	954110	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:954110.09, modificado:954110.09))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI ÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES, FRACCIONAMIE NTO HUASTECO 190849	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	19084 9	5	45	48			(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:368. 5, meta_mod ificada:368 .5))	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA HUASTECO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 21 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ TORIBIO , lon:- 98.42245239, lat-21.14796675}))	01-08-2024	01-12-2024	954110.09	954110.09	954110.1	954110.1	954110.1	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-052, contratista:JUAN HERRANDEZ PACHECO, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:954110.09, importe_modificado:95 4110.09))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:36 8.5))	(2413463/ proyecto_I NICIO, 2413463/p royecto_P ROCESO, 2413463/p royecto_I NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	14817	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	1951307	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1951307.0, modificado:1951307.0))	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO A LA LOC. DE HUMOTITLA COYUCO - 201910	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialida des	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	20191 0	5	78	85			(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:1120 .08, meta_mod ificada:112 0.08))	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA HUMOTITLA COYUCO, 43003 HUMOTITLA COYUCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUMOTITLA COYUCO Y SE UBICA A 200 MTS DE DIST, lon:- 98.31353752, lat-21.15532143}))	01-08-2024	01-12-2024	1951307	1949557.7	974778.8	974778.8	974778.8	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- EXCEP-INV-148, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1949557.68, importe_modificado:19 49557.68))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:35 0.0))	(2414817/ proyecto_ PROCESO, 2414817/p royecto_I NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	67832	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	812200	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:812200.0, modificado:812200.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI ÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A PANTEÓN, LOS OTATES - 70909	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	70909 5	60	56			(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:556. 2, meta_mod ificada:556 .2))	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA LOS OTATES, 43003 LOS OTATES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y CALLE PANETON, LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOADUIDAD DE LOS OTATES SE ENCUENTRA U, lon:- 98.34500854, lat-21.14804702}))	01-05-2024	31-10-2024	812200	812200	812200	812200	812200	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:55 6.2))	(2367832/ proyecto_ FIN)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))	
2024	3	69682	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	821255	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:821254.85, modificado:821254.85))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI ÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EZEQUIEL REYES CERCEDO DE LA COL. DESIRE SAN ROMAN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO- 75006	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	75006 5	54	49			(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:536. 53, meta_mod ificada:536 .53))	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EZEQUIEL REYES CERCEDO COLONIA DESIRE SAN ROMAN, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PLAZUELA HIDALGO, LA OBRA SE UBICA A 50 MTS DEL INSTITUTO COMERCIAL DEL HUEJUTLA Y A DOS, lon:- 98.42067587, lat-21.13705785}))	01-05-2024	31-10-2024	821254.85	821254.85	821254.9	821254.9	821254.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:53 6.53))	(2369682/ proyecto_ FIN)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))	
2024	3	70372	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	712397	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:712397.16, modificado:712397.16))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI ÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOC. XOCHIATIPAN, ICXATLAN. HUEJUTLA DE REYES HIDALGO - 76842	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversi ón de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialida des	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	76842 5	50	56			(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:447. 52, meta_mod ificada:447 .52))	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:241, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA XOCHIATIPA, 43002 XOCHIATIPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE XOCHIATIPA A 30 MTS DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LAS, lon:-98.52535462, lat-21.09207708}))	01-05-2024	31-10-2024	712397.16	712397.16	712397.2	712397.2	712397.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:44 7.52))	(2370372/ proyecto_ FIN, 2370372/p royecto_P ROCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))	

2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	06-07-2024	08-09-2024	01-10-2024	01-11-2024	30-00
Preliminar					

2024	3	56618	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	1970264	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1970264.16, modificado:1970264.1 g)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC. SANTA CRUZ - 31783	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	31783	5	99	89			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:1099 .04, meta_mod ificada:109 9.04)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE VALLE VERDE RANCHERIA SANTA CRUZ, 43004 SANTA CRUZ, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE SUCHIATE Y CALLE 3 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA MISMA CALLE DONDE SE UBICA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 41 FRANCISCO VILLA DE, lon:-98.49046642, lat:21.19834029}}	01-04-2024	31-08-2024	1970264.2	1969148.7	1969149	1969149	1969149	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:10 99.04)}	(2356618/p proyecto_ FIN, 2356618/p royecto_P ROCESO, 2356618/p royecto_Fi N, 2356618/p royecto_P ROCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	69635	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	647000	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:647000.0, modificado:647000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE TELESECUNDARI A, LOCALIDAD MACUXTEPETLA	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	74877	5	47	44			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:462. 68, meta_mod ificada:462 .68)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:CALLE TELESECUNDARIA RANCHERIA MACUXTEPETLA, 43005 MACUXTEPETLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CARRETERA HUEJUTLA TAMAZUNCHALE Y, LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 103 DE LA LOCALIDAD DE MACUXTEPET, lon:-98.47786588, lat:21.12365107}}	01-05-2024	31-10-2024	647000	647000	647000	647000	647000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:46 2.68)}	(2369635/ proyecto_ PROCESO, 2369635/p royecto_Fi N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	70815	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	752541	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:752540.77, modificado:752540.77)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOC. ATEIXCO - 80453	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	80453	5	41	40			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:514. 58, meta_mod ificada:514 .58)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ATEIXCO, 43004 ATEIXCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A 350 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR SITAÑ HIDALGO Y A 350 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA SITAÑ HIDALGO , lon:-98.4855156, lat:21.1630941}}	01-06-2024	30-11-2024	752540.77	752540.77	376270.4	376270.4	376270.4	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR OODALH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:752540.77, importe_modificado:7 52540.77)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:34 0.0)}	(2370815/ proyecto_ NICIO, 2370815/p royecto_P ROCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	82331	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	2002141	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:2002141.39, modificado:2002141.3 9)}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SANTA CRUZ A AMAXAC, ACCESO A LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 113636	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Transp ortes y validades	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11363 6	5	147	156			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:1365 .0, meta_mod ificada:136 5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL SANTA CRUZ A AMAXAC RANCHERIA SANTA CRUZ, 43004 SANTA CRUZ, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A LA LOCALIDAD DE AMAXAC SE ENCUE, lon:-98.4895491, lat:21.20045088}}	15-06-2024	30-11-2024	2002141.4	2000891.5	1476335	1476335	1476335	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:13 65.0)}	(2382331/ proyecto_ PROCESO, 2382331/p royecto_Fi N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	83529	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	702853	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:702853.0, modificado:702853.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, LOC. XOCHITZINTLA - 117107	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11710 7	5	52	45			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:511. 37, meta_mod ificada:511 .37)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XOCHITZINTLA, 43006 XOCHITZINTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A 150 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XOCHITZINTLA DONDE TAMBIEN SE UBICA LA GALERIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-98.54404172, lat:21.22312799}}	15-06-2024	30-11-2024	702853	702853	702853	702853	702853	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-048, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:702853.0, importe_modificado:7 02853.0)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:51 1.37)}	(2383529/ proyecto_ NICIO, 2383529/p royecto_P ROCESO, 2383529/p royecto_Fi N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	83535	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	1029680	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1029680.0, modificado:1029680.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, LOC. SAN JOSÉ AHUATEMPA. - 117113	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11711 3	5	86	77			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:719. 04, meta_mod ificada:719 .04)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AHUATEMPA, 43003 AHUATEMPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE KISKO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A 30 MTS DE LA CASA DE SALUD DE LA MISMA LOCALIDAD DE AHUATEMPA S, lon:-98.38297261, lat:21.09926411}}	15-06-2024	30-11-2024	1029680	1029680	1029680	1029680	1029680	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-056, contratista:ABASTECE DORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1029680.0, importe_modificado:1 029680.0)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:71 9.04)}	(2383535/ proyecto_ NICIO, 2383535/p royecto_P ROCESO, 2383535/p royecto_Fi N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	13159	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	1105140	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1105140.09, modificado:1105140.0 9)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES, VILLA DE LAS FLORES, JARDINES Y LA LAGUNA, EN LA COLONIA TEPEYAC, LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES - 188947	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbani zación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18894 7	5	55	58			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:770. 84, meta_mod ificada:770 .84)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LAS FLORES JARDINES Y LA LAGUNA COLONIA TEPEYAC, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS COLONIA TEPEYAC EN LAS CALL, lon:-98.4042992, lat:21.13481793}}	01-08-2024	01-12-2024	1105140.1	1105140.1	552570.1	552570.1	552570.1	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-088, contratista:FELIPE ESCOBEDO SANCHEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1105140.09, importe_modificado:1 105140.09)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:39 0.0)}	(2413159/ proyecto_ PROCESO, 2413159/p royecto_ NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))

2024	3	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	2700000	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1660000.0, modificado:1660000.0)}	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN, EQUIPAMIENTO Y RAMAL ELÉCTRICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ACHICHIPIIL, HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO	-191842	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	191842	5	103	93	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:114, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHERIA ACHICHIPIIL, 43006 ACHICHIPIIL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ACHICHIPIIL Y A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU, lon:-98.50816289, lat:21.20987923}]	01-08-2024	01-12-2024	1660000	1660000	1660000	1660000	1660000	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-PROAGUA-DGOP-2024-ADI-003, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2698349.2, importe_modificado:2)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:7.0)}	{Z413631/ proyecto_NICIO, 2413631/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO NÚMERO TMP_HID240302442268 LA CUALES REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:gylmmardhernandez, fecha:2024-10-09)}	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	1300000	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0)}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CHILILCO BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HGO	-191939	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	191939	5	79	74	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:755.71, meta_modificada:755.71)}	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHERIA CHILILCO, 43001 CHILILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHILILCO A UN COSTADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE, lon:-98.43956516, lat:21.13300192}]	01-08-2024	01-12-2024	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-PROAGUA-DGOP-2024-INV-005, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1298764.08, importe_modificado:1.98764.08)}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0)}	{Z413655/ proyecto_PROCESO, 2413655/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO NÚMERO TMP_HID240302442268 LA CUALES REALIZADA CON RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES, trimestre:3.0, usuario:gylmmardhernandez, fecha:2024-10-09)}	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	813970	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:813969.92, modificado:813969.92)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS , LOC. POXTLA COACUILCO -	-200881	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	200881	5	51	46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.26, meta_modificada:555.26)}	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:75, direccion:CALE MORELOS RANCHERIA POXTLA COACUILCO, 43019 POXTLA COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y SE UBICA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL, lon:-98.57732892, lat:21.13584114}]	01-08-2024	01-12-2024	813969.92	813969.92	406085	406985	406985	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-086, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:813969.92, importe_modificado:813969.92)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0)}	{Z414676/ proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	598900	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:598900.0, modificado:598900.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LINDA VISTA -	-200913	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	200913	5	36	35	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.68, meta_modificada:420.68)}	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALE LATERAL COLONIA LINDAVISTA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE INDUSTRIA, CALLE GANADERIA LA OBRA SE UBICA A 500 MTS DE DISTANCIA DEL PANTEON PRIVADO MEMORIAL Y A 200 MTS DE L, lon:-98.39698213, lat:21.13188579}]	01-08-2024	01-12-2024	598900	598900	299450	299450	299450	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-092, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:598900.0, importe_modificado:598900.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0)}	{Z414682/ proyecto_PROCESO, 2414682/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}
2024	3	HID24 03024	Proyec to de inversi ón	1002811	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1002811.0, modificado:1002811.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ZOHUALA -	-209858	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	209858	5	61	72	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.5, meta_modificada:745.5)}	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:110, direccion:CALE LATERAL RANCHERIA ZOHUALA, 43004 ZOHUALA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN CALLES PERPENDICUALES A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CALLE MAS LARGA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UN COSTA, lon:-98.48470411, lat:21.23149305}]	01-08-2024	01-12-2024	1002811	1002811	501405.5	501405.5	501405.5	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-128, contratista:ABASTECE DORA Y COMERCIALIZADORA TANTOVUCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1002811.0, importe_modificado:1002811.0)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0)}	{Z416111/ proyecto_NICIO, 2416111/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16)}

(meta): Unidad:Met edida:Met ros Cuadrados	geo1: {cve_municipio:28, localidad:88, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA TEHUETLAN, 43011 TEHUETLAN, HUEHUILLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE
--	---

2024			3	HID24 02023	68476	Proyec to de inversi ón	598218	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:598218.44, modificado:598218.44 }}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDERO Y BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD LA CURVA TLALTZINTLA - 70988	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	70988	5	48	46	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:396. 9, meta_mod ificada:396 .9}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:191, direccion:CALLE LINDERO Y BUENOS AIRES RANCHERIA LA CURVA TLALTZINTLA, 43014 LA CURVA TLALTZINTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 20 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE REDECCIÓN CAMPESINA SOBRE LA CARRETERA , lon:- 98.45434575, lat:21.12913163}}	01-05-2024	31-10-2024	598218.44	598218.44	415460.6	415460.6	415460.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:39 6.9}}	{2368476/ proyecto_ FIN, 2368476/p proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}	
2024			3	HID24 02023	80158	Proyec to de inversi ón	1521400	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1521400.0, modificado:1521400.0 }}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, PAHUATLAN - 108895	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	108895	5	68	66	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:624. 63, meta_mod ificada:624 .63}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:CALLE LATERALES RANCHERIA PAHUATLAN, 43011 PAHUATLAN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DONDE TAMBIEN SE UBICA LA IGLES, lon:-98.47762544, lat:21.06937529}}	15-06-2024	30-11-2024	1521400	1521400	1225034	1225034	1225034	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1521400.0, importe_modificado:1521400.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:60 0.0}}	{2380158/p proyecto_J NICO, 2380158/p proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}	
2024			3	HID24 02023	80622	Proyec to de inversi ón	760984	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:760984.1, modificado:760984.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES, COL. BELLA AIROSA - 108922	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	108922	2	5	44	45	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:537. 5, meta_mod ificada:537 .5}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA BELLA AIROSA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CEIBA, LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA DE LA CO, lon:-98.39237301, lat:21.13764636}}	15-06-2024	30-11-2024	760984.1	760984.1	380492.1	380492.1	380492.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-037, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:760984.1, importe_modificado:760984.1}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:53 7.5}}	{2380622/ proyecto_J NICO, 2380622/p proyecto_P ROCESO, 2380622/p proyecto_FI NICO, 2380622/p proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024			3	HID24 02023	82057	Proyec to de inversi ón	842100	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:842100.0, modificado:842100.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, COL. TRES CRUCES - 114116	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	114116	6	5	65	62	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:590. 74, meta_mod ificada:590 .74}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE SEPTIEMBRE COLONIA TRES CRUCES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE AVENIDA CORONA DEL ROSAL Y CALLE CALVARIO, CALLE JARDINES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA TRES CRUCES Y SE UBICA A 200 MTS DE L, lon:- 98.40265232, lat:21.13637404}}	15-06-2024	30-11-2024	842100	842100	842100	842100	842100	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-031, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:842100.0, importe_modificado:842100.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:59 0.74}}	{2382057/ proyecto_J NICO, 2382057/p proyecto_P ROCESO, 2382057/p proyecto_FI N}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024			3	HID24 02023	82384	Proyec to de inversi ón	664245	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:664245.0, modificado:664245.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DANIEL ANDRADE ZURUTUZA, COL. DEL CARMEN, HUEJUTLA, HGO - 113822	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	113822	2	5	34	35	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:332. 11, meta_mod ificada:332 .11}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ANDRADE ZURUTUZA COLONIA DEL CARMEN, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y CALLE HERLINDA BAÑUELOS, CALLE UNIDAD LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DEL 84 AVO BATALLON DE INFANTERIA, lon:-98.39510458, lat:21.15121875}}	15-06-2024	30-11-2024	664245	664245	664245	664245	664245	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-046, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:664245.0, importe_modificado:664245.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:33 2.11}}	{2382384/ proyecto_J NICO, 2382384/p proyecto_P ROCESO, 2382384/p proyecto_FI N}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024			3	HID24 02023	87442	Proyec to de inversi ón	732300	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:732300.0, modificado:732300.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, OXTOMAL I - 114091	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	114091	1	5	65	68	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:498. 0, meta_mod ificada:498 .0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA OXTOMAL I, 43001 OXTOMAL I, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE OXTOMAL I LA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS , lon:- 98.46061382, lat:21.12450785}}	15-06-2024	30-11-2024						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado	Canc elaci ón válid ada	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024			3	HID24 02023	87442	Proyec to de inversi ón	548973	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:548972.9, modificado:548972.9}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ROMA Y CERRADA MIRADOR COL. EL SEMINARIO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO. - 139747	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	139747	7	5	35	32	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:369. 6, meta_mod ificada:369 .6}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ROMA COLONIA EL SEMINARIO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, CALLE MIRADOR LA OBRAS SE UBICAN EN LA COLONIA EL SEMINARIO SOBRE CALLE MIRADOR Y CALLE ROMA A, lon:-98.42022079, lat:21.13269944}}	15-06-2024	30-11-2024	548972.9	548972.9	274486.5	274486.5	274486.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADJ-068, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:548972.9, importe_modificado:548972.9}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:15 0.0}}	{2387442/ proyecto_ PROCESO, 2387442/p proyecto_J NICO)}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	12115		(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:455157.68, modificado:455157.68))	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD TALNEPATIPA - 183363		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	18336	3	5	68	72						(meta1: (unidad_m edida:Met ros cúbicos, meta:68.61), meta_mod ificada:68.61))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:229, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA TALNEPATIPA, 43002 TALNEPATIPA], HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y SE UBICA, lon:-98.47727271, lat:21.10404485))	01-08-2024	01-12-2024	455157.68	455157.68	227578.8	227578.8	227578.8	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-067, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:455157.68, importe_modificado:455157.68))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros cúbicos, avance:34.0))	[2412115/p proyecto_P ROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	12155	1167000	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1167000.0, modificado:1167000.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR EN CALLES SIN NOMBRE, BO. TUALZINTLA Y BO. CORRALILLO, LOCALIDAD TEHUETLAN - 183569		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	18356	9	5	77	70						(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:735.48, meta_mod ificada:735.48))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:88, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA TEHUETLAN, 43011 TEHUETLAN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 50 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TEHUETLAN, lon:-98.51146138, lat:21.05135829))	01-08-2024	01-12-2024	1167000	1167000	583500	583500	583500	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-070, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1167000.0, importe_modificado:1167000.0))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:59.0.0))	[2412155/p proyecto_P ROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	12696	1202651.34	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1202651.34, modificado:1202651.34))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LOS ROBLES, COLONIA LOS ROBLES, LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES - 186878		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	18687	8	5	72	69						(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:790.16, meta_mod ificada:790.16))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ROBLES COLONIA LOS ROBLES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE ALMENDRA, CALLE SAUCE LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ DE LA CDL, lon:-98.40456742, lat:21.1384705))	01-08-2024	01-12-2024	1202651.3	1202651.3	601325.7	601325.7	601325.7	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-058, contratista:MARISOL CRUZ HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1202651.34, importe_modificado:1202651.34))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:39.0.0))	[2412696/p proyecto_P ROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	12759	428978	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:428978.0, modificado:428978.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO RAMPA DE ACCESO ATAPPA SEGUNDO - 187120		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	18712	0	5	35	32						(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:194.75, meta_mod ificada:194.75))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:152, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ATAPPA, 43002 ATAPPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y SE UBICA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCAL, lon:-98.51323981, lat:21.07014172))	01-08-2024	01-12-2024	428978	428978	214489	214489	214489	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-079, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:428978.0, importe_modificado:428978.0))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:19.0.0))	[2412759/p proyecto_P ROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	12769	359800	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:359800.0, modificado:359800.0))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ICATLAN - 187151		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	18715	1	5	34	32						(meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, meta:115.22, meta_mod ificada:115.22))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:57, direccion:CALLE DOCTORES RANCHERIA ICATLAN, 43010 ICATLAN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE DOCTORES A 150 MTS DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAS TOLENTINO Y DE , lon:-98.53500796, lat:21.08165658))	01-08-2024	01-12-2024	359800	359800	359800	359800	359800	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-051, contratista:JUAN HERNANDEZ PACHECO, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:359800.0, importe_modificado:359800.0))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:11.5.22))	[2412769/p proyecto_P ROCESO, 2412769/p proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	13172	523964.05	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:523964.05, modificado:523964.05))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC. TETZAHAPA - 189011		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	18901	1	5	41	28						(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:354.46, meta_mod ificada:354.46))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TETZAHAPA I, 43018 TETZAHAPA II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETZAHAPA II A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD E, lon:-98.52088335, lat:21.11037874))	01-08-2024	01-12-2024	523964.05	523964.05	261982	261982	261982	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-080, contratista:HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:523964.05, importe_modificado:523964.05))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:35.4.46))	[2413172/p proyecto_P ROCESO, 2413172/p proyecto_FI N]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de Inversi ón	3	13491	904098.95	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:904098.95, modificado:904098.95))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO PANUCO BARRIO TALQUESTA LOC. COACUILCO - 191086		13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyect o de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	19108	6	5	67	64						(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:627.01, meta_mod ificada:627.01))	(geo1: [cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE RIO PANUCO RANCHERIA COACUILCO, 43010 COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PANUCO, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO TALQUESTA DE LA LOCALIDAD DE COACUILCO A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA IGL, lon:-98.58170822, lat:21.10230206))	01-08-2024	01-12-2024	904098.95	904098.95	452049.5	452049.5	452049.5	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADI-085, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:904098.95, importe_modificado:904098.95))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:30.0.0))	[2413491/p proyecto_P ROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])

2024	3	83556	HID24 02023	Proyected inversión	1128500	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128500.0, modificado:1128500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, LOC. RANCHO VIEJO - 117154	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	11715	4	5	72	66			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:768.91, meta_modificada:768.91}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:78, direccion:CALLE LATERALES RANCHERIA RANCHO VIEJO, 43003 RANCHO VIEJO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPARA Y DE LA GALERIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE U, lon:-98.32043585, lat:21.15998504}}	15-06-2024	30-11-2024	1128500	1128500	564250	564250	564250	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-062, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESDAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1128500.0, importe_modificado:1128500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:65.0.0}}	(2383556/p proyecto_P NICIO, 2383556/p proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	83565	HID24 02023	Proyected inversión	1178172	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178171.82, modificado:1178171.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A TULAXTITLA - 117173	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	11717	3	5	66	74			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:589.16, meta_modificada:589.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:258, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA TULAXTITLA, 43017 TULAXTITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 59 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TULAXTITLA UN COSTADO DE LA GALERÍA PRINCIPAL, lon:-98.54661057, lat:21.07438951}}	15-06-2024	30-11-2024	1178171.8	1178171.8	589085.9	589085.9	589085.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-065, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN DUMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1178171.82, importe_modificado:1178171.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:47.0.0}}	(2383565/p proyecto_J NICIO, 2383565/p proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	85738	HID24 02023	Proyected inversión	622500	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622500.0, modificado:622500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA , COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 127329	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	12732	9	5	35	37			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:273.37, meta_modificada:273.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALACION GOMEZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 30 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-98.41679493, lat:21.13151194}}	15-06-2024	31-10-2024	622500	622500	311250	311250	311250	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-039, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:622500.0, importe_modificado:622500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:25.5.0}}	(2385738/p proyecto_J NICIO, 2385738/p proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	85763	HID24 02023	Proyected inversión	703999	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703999.27, modificado:703999.27}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE HUITZACHAHUATL - 127390	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	12739	0	5	61	57			{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:116.24, meta_modificada:116.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUITZACHAHUATL, 43003 HUITZACHAHUATL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 116 DE LA LOCALIDAD DE HUITZACHAHUATL, lon:-98.34977267, lat:21.12197766}}	15-06-2024	30-11-2024	703999.27	703999.27	351999.6	351999.6	351999.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-061, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESDAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:703999.27, importe_modificado:703999.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}	(2385763/p proyecto_J NICIO, 2385763/p proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	85767	HID24 02023	Proyected inversión	3402362	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3402362.43, modificado:3402362.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE HUEJUTLA COL. LA GARITA - 127397	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	12739	7	5	277	249			{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:434.76, meta_modificada:434.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA GARITA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO NOGUERA, LA OBRA SE UBICA A 75 MTS DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN VEHICULAR NO 75 DE HUEJUTLA DE REYES, lon:-98.41794535, lat:21.15140798}}	15-06-2024	30-11-2024	3402362.4	3401100.6	3401101	3401101	3401101	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.4.76}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	87413	HID24 02023	Proyected inversión	648438	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648438.27, modificado:648438.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COL. FLAVIO CRESPO - 139429	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	13942	9	5	36	37			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:432.19, meta_modificada:432.19}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA FLAVIO CRESPO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA FLAVIO CRESPO EN L, lon:-98.4016599, lat:21.1557064}}	15-06-2024	30-11-2024	648438.27	648438.27	648438.3	648438.3	648438.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-072, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:648438.27, importe_modificado:648438.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:43.2.19}}	(2387413/p proyecto_J NICIO, 2387413/p proyecto_P ROCESO, 2387413/p proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	87719	HID24 02023	Proyected inversión	798500	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798500.0, modificado:798500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD XOCHITITLA - 139232	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Reyes	13923	2	5	58	58			{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:509.86, meta_modificada:509.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XOCHITITLA, 43017 XOCHITITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 50 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE UBICA LA GALERIA PRINCIPAL Y CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITITLA, lon:-98.52950428, lat:21.06087455}}	15-06-2024	30-11-2024	798500	798500	798500	798500	798500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-049, contratista:ENRIQUE ULISES MENDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:798500.0, importe_modificado:798500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , avance:50.9.86}}	(2387719/p proyecto_J NICIO, 2387719/p proyecto_P ROCESO, 2387719/p proyecto_FI N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

[illegible]

[illegible]

2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	604600	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:604600.0, modificado:604600.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE, LOCALIDAD TACUATITLA - 57382	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	57382	5	46	49	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:420.68, meta_mod ificada:420.68))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:84, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA TACUATITLA, 43018 TACUATITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TACUATITLA EN SENTIDO SUR, lon:-98.49782921, lat:21.10374548})	01-05-2024	08-09-2024	604600	604600	604600	604600	604600	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:42.0.68))	(2364069/ proyecto_ FIN, 2364069/p royecto_P ROCCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	656000	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:656000.0, modificado:656000.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MACUXTEPETLA - 74869	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	74869	5	47	44	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:463.36, meta_mod ificada:463.36))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:61, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA MACUXTEPETLA, 43005 MACUXTEPETLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 10 MTS DEL CONVENTO DE SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE MACUXTEPETLA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.122510167810, lon:-98.47890121, lat:21.12251017})	01-05-2024	31-10-2024	656000	656000	656000	656000	656000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:46.3.36))	(2369626/ proyecto_ FIN, 2369626/p royecto_P ROCCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	700000	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORQUIDEA. COL. JARDINES - 76857	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	76857	5	50	45	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:496.87, meta_mod ificada:496.87))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA JARDINES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE DANIEL SALGUERO Y CALLE TUULPAN, CALLE ALCATRAZ LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 609 DE LA COLONIA CHACAT, lon:-98.39955169, lat:21.13789511})	01-05-2024	31-10-2024	700000	700000	700000	700000	700000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:49.6.87))	(2370386/ proyecto_ PROCCESO, 2370386/p royecto_FI N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	717600	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:717600.0, modificado:717600.0))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, IXCATEPEC II - 113721	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11372	5	40	37	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:357.42, meta_mod ificada:357.42))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA IXCATEPEC, 43018 IXCATEPEC, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA GALERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A 20 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE IXCATEPEC SE UBICA EN, lon:-98.520185, lat:21.101199})	15-06-2024	30-11-2024	717600	717600	717600	717600	717600	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-045, contratista:ENRIQUE ULISES MENDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:717600.0, importe_modificado:717600.0))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:35.7.42))	(2381931/ proyecto_I NICIO, 2381931/p royecto_P ROCCESO, 2381931/p royecto_FI N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	3002152.6	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:3002151.56, modificado:3002151.56))	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA LOCALIDAD LOS PARAJES BENITO JUAREZ HORCONES - 113755	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11375	5	146	151	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:1830.0, meta_mod ificada:183.0.0))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL LOS HORCONES A LOS PARAJES RANCHERIA LOS HORCONES, 43005 LOS HORCONES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LOS PARAJES A LA LOCALID, lon:-98.43271925, lat:21.17198511})	15-06-2024	30-11-2024	3002151.6	2999990.5	1499995	1499995	1499995	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-INV-042, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIÓN DE OBRA CIVIL REYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2999990.54, importe_modificado:299990.54))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:90.0.0))	(2381939/ proyecto_I NICIO, 2381939/p royecto_P ROCCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	786789	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:786789.0, modificado:786789.0))	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOC. DEL OJITE, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117112	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11711	5	57	55	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:536.3, meta_mod ificada:536.3))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:225, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL OJITE, 43014 EL OJITE, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 20 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO QUIJANO AQUINO DE LA LOCALIDAD EL OJITE Y DEL JARDIN DE NIÑOS E, lon:-98.44143598, lat:21.1186587})	15-06-2024	30-11-2024	786789	786789	393394.5	393394.5	393394.5	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024-ADJ-055, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:786789.0, importe_modificado:786789.0))	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:53.6.3))	(2383126/ proyecto_I NICIO, 2383126/p royecto_P ROCCESO, 2383126/p royecto_FI N)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs2: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs3: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16), obs4: (observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16))
2024	3	HID24 02023	Proyec to de inversi ón	725572	(ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:725572.0, modificado:725572.0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. COLALAMBRE - 117106	13	Hidalgo	28	Huejutl a de Reyes	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11710	6	5	43	46	(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:508.3, meta_mod ificada:508.3))	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA COLALAMBRE, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GALACION GOMEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JARUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 100 MTS DEL P, lon:-98.41516606, lat:21.13300767})	15-06-2024	30-11-2024						Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre		Cancela ción valid ada	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	3	HID24 03024 13474	Proyected to de inversión	413000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413000.0, modificado:413000.0}}	REHABILITACI N DE PAVIMENTACI N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARCELO VITE Y CALLE ALBERTO LARA ZUÑIGA, COLONIA JESÚS MURILLO KARAM - 190962	13	Hidalgo	28	Huejutla a de Reyes	Proyected to de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	190962	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:260. 02, meta_mod ificada:260 .02}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MARCELO VITE Y CALLE ALBERTO LARA ZUÑIGA COLONIA MURILLO KARAM, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ARACELY MOLINOS, CALLE ELPIDIO LARA LA OBRA SE UBICA A 50 MTS DE DITSNCIA DEL, lon:- 98.42459979, lat:21.15310218}}	01-08-2024	01-12-2024	413000	413000	206500	206500	206500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-122, contratista:CONSTRUC TORIA Y COMERCIALIZADORA FERRE METZ S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:413000.0, importe_modificado:4 13000.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:28. 0}}	{2413474/ proyecto_I NICO, 2413474/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID24 03024 18891	Proyected to de inversión	910000	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910000.0, modificado:910000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACI N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS HUMILDES Y CALLE UNIÓN, COLONIA ANAHUAC - 226831	13	Hidalgo	28	Huejutla a de Reyes	Proyected to de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	226831	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:632. 72, meta_mod ificada:632 .72}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LOS HUMILDES COLONIA ANÁHUAC, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MOTEZUMA Y CALLE UNION, CALLE HERLINDA BARRUELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS HUMILDES A LLEGAR A LA CALLE UNION DE LA COL, lon:-98.39573759, lat:21.15064841}}	01-08-2024	01-12-2024	910000	910000	455000	455000	455000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-136, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN DUMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:910000.0, importe_modificado:9 10000.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:15 0.0}}	{2418891/ proyecto_I NICO, 2418891/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID24 03024 25180	Proyected to de inversión	1004313.8	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004313.28, modificado:1004313.28}}	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE COACUILCO - 267659	13	Hidalgo	28	Huejutla a de Reyes	Proyected to de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien to	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	267659	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cúbicos, meta:78.8 3, meta_mod ificada:78. 83}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA COACUILCO, 43010 COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EL SOL, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.58405917, lat:21.10584157}}	30-08-2024	31-12-2024	1004313.3	1004313.3	502156.6	502156.6	502156.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-126, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1004313.28, importe_modificado:1 004313.28}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cúbicos, avance:6.0 }}	{2425180/ proyecto_I NICO}	En Ejecución	Valid ado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID24 03024 25234	Proyected to de inversión	470794	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470793.67, modificado:470793.67}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LOC. ILAMACTLA - 267886	13	Hidalgo	28	Huejutla a de Reyes	Proyected to de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	267886	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:320. 34, meta_mod ificada:320 .34}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:196, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ILAMACTLA, 43017 ILAMACTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ILAMACTLA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA GALERA PUBLICA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.51577143, lat:21.05846716}}	30-08-2024	31-12-2024	470793.67	470793.67	235396.8	235396.8	235396.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-118, contratista:CONSTRUC TORIA Y COMERCIALIZADORA FERRE METZ S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:470793.67, importe_modificado:4 70793.67}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:90. 0}}	{2425234/ proyecto_I NICO, 2425234/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID24 03024 25247	Proyected to de inversión	1399049	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399049.0, modificado:1399049.0}}	REHABILITACI N DE PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMPLIACIÓN LA GLORIA, EN CHALAHUIYAPA, HGO - 267925	13	Hidalgo	28	Huejutla a de Reyes	Proyected to de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	267925	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:554. 61, meta_mod ificada:554 .61}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:CALLE CUAHUTEMOC Y AMPLIACIÓN LA GLORIA RANCHERIA CHALAHUIYAPA, 43003 CHALAHUIYAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA GLORIA, CALLE BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN A UNA DISTANCIA DE 200 MTS ENTRE ELLAS, lon:-98.36454793, lat:21.15131759}}	30-08-2024	31-12-2024	1399049	1399049	699524.5	699524.5	699524.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-130, contratista:HUGO ARMANDO SAN JUAN FLORES, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1399049.0, importe_modificado:1 399049.0}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:45. 0}}	{2425247/ proyecto_I NICO}	En Ejecución	Valid ado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}
2024	3	HID24 03024 420923	Proyected to de inversión	420923	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420922.81, modificado:420922.81}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA CUAHUTEMOC, COL. CRUZ VERDE HUEJUTLA DE REYES HIDALGO - 267927	13	Hidalgo	28	Huejutla a de Reyes	Proyected to de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	267927	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:278. 44, meta_mod ificada:278 .44}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA CUAHUTEMOC COLONIA CRUZ VERDE, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE FELPE ANGELES, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA GASOLINERA PEM, lon:-98.42950123, lat:21.13529828}}	30-08-2024	31-12-2024	420922.81	420922.81	210461.4	210461.4	210461.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-133, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:420922.81, importe_modificado:4 20922.81}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:27 4.0}}	{2425248/ proyecto_I NICO, 2425248/p royecto_P ROCESO, 2425248/p royecto_I NICO, 2425248/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}

2024		HID24 02023 3 56607	Proyec to de inversi ón	1007600	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1007600.0, modificado:1007600.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SANTA CATARINA - 31763	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urban ización	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	31763	5	69	63			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:676. 22, meta_mod ificada:676 .22)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CATARINA, 43011 SANTA CATARINA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA MISMA CALLE DONDE SE UBICA EL COBAEH PLANTEL SANTA CATARINA Y DE LA TELESECOMUNICACION DEL BARRIO VIEJO Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS EN SENTIDO NORESTE DEL PANTEON COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES EN EL BARR, lon:-98.37694623, lat:21.10153263)}	01-04-2024	31-08-2024	1007600	1007600	938368.5	938368.5	938368.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_Met ros Cuadrados , avance:676. 22)}	{2356607/ proyecto_-- PROCESO, 2356607/p royecto_FI N, 2356607/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-02}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-02}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-02}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-02}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}}
2024		HID24 02023 3 64072	Proyec to de inversi ón	819800	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:819800.0, modificado:819800.0)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIRALEJOS, LOS OTATES BARRIO PROVIDENCIA - 57388	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urban ización	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	57388	5	39	36			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:347. 5, meta_mod ificada:347 .5)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE MIRALEJOS RANCHERIA LOS OTATES, 43003 LOS OTATES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE UBICA A 150 MTS EN SENTIDO NORESTE DEL PANTEON COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES EN EL BARR, lon:-98.34303264, lat:21.14972806)}	01-05-2024	08-09-2024	819800	819800	819800	819800	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:347. 5)}	{2364072/ proyecto_-- FIN}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}}	
2024		HID24 02023 3 64084	Proyec to de inversi ón	809122	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:809122.27, modificado:809122.27)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PEÑA EN LA LOCALIDAD CHILILCO - 57401	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urban ización	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	57401	5	60	60			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:558. 63, meta_mod ificada:558 .63)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA CHILILCO, 43001 CHILILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA PEÑA DE LA LOCALIDAD CHILILCO A 300 MTS EN SENTIDO SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HID, lon:- 98.43337104, lat:21.13284013)}	01-05-2024	08-09-2024	809122.27	809122.27	809122.3	809122.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_Met ros Cuadrados , avance:558. 63)}	{2364084/ proyecto_-- PROCESO, 2364084/p royecto_FI N, 2364084/p royecto_P ROCESO, 2364084/p royecto_FI N}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}}	
2024		HID24 02023 3 69061	Proyec to de inversi ón	714642	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:714642.42, modificado:714642.42)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC. OZULUAMA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO - 74999	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urban ización	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	74999	5	50	50			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:491. 16, meta_mod ificada:491 .16)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:67, direccion:CALLE LATERAL RANCHERIA OZULUAMA, 43003 OZULUAMA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 30 MTS DE LA ESCUELA GENERAL GRAL. JUAN ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE OZULUAMA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.1201391431117, lon:- 98.35609378, lat:21.12013914)}	01-05-2024	31-10-2024	714642.42	714642.42	714642.4	714642.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_Met ros Cuadrados , avance:491. 16)}	{2369061/ proyecto_-- FIN, 2369061/p royecto_P ROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}}	
2024		HID24 02023 3 70407	Proyec to de inversi ón	714386	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:714385.76, modificado:714385.76)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES, COL. CHARCO AZUL - 76887	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urban ización	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	76887	5	44	38			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:502. 16, meta_mod ificada:502 .16)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:220, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA CHARCO AZUL, 43000 CHARCO AZUL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE EN LA CORDE, lon:-98.38066447, lat:21.15397152)}	01-05-2024	31-10-2024	714385.76	714385.76	357192.9	357192.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:245. 0)}	{2370407/ proyecto_-- PROCESO}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}}	
2024		HID24 02023 3 80614	Proyec to de inversi ón	1506524.1	{ff1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1506524.1, modificado:1506524.1)}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACHAIXPA - 108913	Proyect o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialida des	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	108913	5	89	89			{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:1468 .3, meta_mod ificada:146 8.3)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACHAIXPA RANCHERIA CUATECÓMETL, 43004 CUATECÓMETL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACHAIXPA A CUJA, lon:-98.48977264, lat:21.19406491)}	15-06-2024	30-11-2024	1506524.1	1506524.1	1506524	1506524	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_Met ros Cuadrados , avance:1468. 3)}	{2380614/ proyecto_I NICIO, 2380614/p royecto_P ROCESO, 2380614/p royecto_FI N}	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16}}}	

2024			HID24 02023	Proyec to de inversi ón	576650	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:576650.0, modificado:576650.0})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, LOC. AXCACO - 114112		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11411 2	\$	57	57		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:383. 8, meta_mod ificada:383 .8})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLE LATERALES RANCHERIA AXCACO, 43017 AXCACO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A 250 MTS DE LA DELEGACION LA CUAL SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AXCACO Y A 300 MTS DE LA IGLESIA DE SA, lon:-98.53959443, lat:21.06997137}]	15-06-2024	30-11-2024	576650	576650	288325	288325	288325	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-036, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES Y COMERCIALIZADOR ODDAUI S.A. DE CV., convocante:MUNICIP O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:576650.0, importe_modificado:5 76650.0})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:25 0.0})	(2382055/ proyecto_I NICIO, 2382055/p royecto_P ROCESO,	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])	
2024			HID24 02023	Proyec to de inversi ón	728100	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:728100.0, modificado:728100.0})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLES, COL INDA VISTA 56 1 - 117115		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	11711 5	\$	5	44	45		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:504. 77, meta_mod ificada:504 .77})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GANADERIA COLONIA LINDAVISTA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE GANADERÍA, CALLE DEL EJIDO LAS OBRAS SE UBICAN EN LA COLONIA LINDAVISTA EN PERPENDICULAR A LA CALLE INDUSTRIA, lon:-98.39817303, lat:21.13131539}]	15-06-2024	30-11-2024	728100	728100	364050	364050	364050	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-050, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPI O DE HUEJUTLA DE REYES, monto:728100.0, importe_modificado:7 28100.0})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:49 0.0})	(2383539/ proyecto_I NICIO, 2383539/p royecto_P ROCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])
2024			HID24 03024	Proyec to de inversi ón	905000	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:905000.0, modificado:905000.0})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRXIMA CENTAUURI, COL UNIVERSO - 186958		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18695 8	\$	59	59		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:572. 87, meta_mod ificada:572 .87})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRÓXIMA CENTAUURI COLONIA UNIVERSO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE ESTRELLA, CALLE ANDROMEDA LA OBRA SE UBICA A 40 MTS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL UNIVERSO DE LA COLONIA , lon:-98.40126294, lat:21.14090716}]	01-08-2024	01-12-2024	905000	905000	452500	452500	452500	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-071, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:905000.0, importe_modificado:9 05000.0})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:57 2.87})	(2412713/ proyecto_P ROCESO, 2412713/p royecto_FI N, 2412713/p royecto_I NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])	
2024			HID24 03024	Proyec to de inversi ón	1508211	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:1508211.42, modificado:1508211.42})	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE CHILULCO BARRIO ZIHUATLA - 187116		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	18711 6	\$	95	87		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:243. 44, meta_mod ificada:243 .44})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIULUCO, 43001 CHIULUCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHIULUCO EN EL BARRIO DE ZIHUATLA A 400 MTS DE LA GALERA PUBLICA DEL BARRIO IXTLAHUATEMPA DE LA, lon:- 98.44215617, lat:21.13222969}]	01-08-2024	01-12-2024	1508211.4	1508211.4	754105.7	754105.7	754105.7	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-093, contratista:ALAN MARTINEZ ORTEGA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:1508211.42, importe_modificado:1 508211.42})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros cubicos, avance:32. 0})	(2412756/ proyecto_I NICIO, 2412756/p royecto_P ROCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])	
2024			HID24 03024	Proyec to de inversi ón	706388	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:706388.04, modificado:706388.04})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIE NTO FLORA DUVAL, LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES. - 190792		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	19079 2	\$	35	33		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:485. 08, meta_mod ificada:485 .08})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:220, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRACCIONAMIENTO FLORA DUVAL, 43000 CHARCO AZUL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE, lon:- 98.37870671, lat:21.15491766}]	01-08-2024	01-12-2024	706388.04	706388.04	353194	353194	353194	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-083, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:706388.04, importe_modificado:7 06388.04})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:28 0.0})	(2413453/ proyecto_I NICIO, 2413453/p royecto_P ROCESO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])	
2024			HID24 316118	Proyec to de inversi ón	446500	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:446500.0, modificado:446500.0})	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓ N DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CESPED, COLONIA VALLE HERMOSO - 203406		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Urbaniz ación	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	20340 6	\$	36	35		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:139. 02, meta_mod ificada:139 .02})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CESPED COLONIA VALLE HERMOSO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE UNION Y CALLE NUEVO AMANECER, CALLE LAS TORRES LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE CESPED EN LA COLONIA VALLE HERMOSO Y SE UBICA A 250 , lon:-98.39546936, lat:21.15053834}]	01-08-2024	01-12-2024	446500	446500	223250	223250	223250	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-089, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN DUMAC S.A. DE C.V., convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:446500.0, importe_modificado:4 46500.0})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:12 0.0})	(2415046/ proyecto_P ROCESO, 2415046/p royecto_I NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])	
2024			HID24 03024	Proyec to de inversi ón	617042	(ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI S municipal, monto:617041.68, modificado:617041.68})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO N DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOC. NEPALAPA - 209890		13	Hidalgo	28	Huejut la de Reyes	Project o de Inversió n de Infraestr uctura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identi ficar	Municipi o de Huejutla de Reyes	20989 0	\$	5	44	44		(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , meta:382. 5, meta_mod ificada:382 .5})	1	[geo1: {cve_municipio:28, localidad:148, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA NEPALAPA, 43002 NEPALAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE NEPALAPA Y SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DEL CENTR, lon:- 98.52033599, lat:21.08752353}]	01-08-2024	01-12-2024	617041.68	617041.68	308520.8	308520.8	308520.8	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM H-FAISM-DGOP-2024- ADI-105, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:HUEJUTLA DE REYES HIDALGO, monto:617041.68, importe_modificado:6 17041.68})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrados , avance:38 2.5})	(2416118/ proyecto_I NICIO, 2416118/p royecto_P ROCESO, 2416118/p royecto_I NICIO)	En Ejecución	Valid ado avan ces	Sin observaciones	(obs1 : [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs2: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs3: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16], obs4: [observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-10-16])

2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----