





###	3	418	HID2 5020 2528	Proyecto de inversión	1938664.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1938664.95, modificado:1891810.34}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA C.C.T.: 13DPBO 225G EN LA LOCALIDAD AD PIZONTZINTLA - 49188	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	49188	S	94	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.44, meta_modificada:505.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:128, direccion:Calle PRINCIPAL Rancheria PIZONTZINTLA 43019 PIZONTZINTLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA LA CUAL SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DELE, lon:-98.5734913, lat:21.11643136}}	30-06-2025	28-11-2025	1891810.34	1891810.34	567543.1	567543.1	567543.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W11-049, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1891810.34, importe_modificado:1891810.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{2528418/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
###	3	419	HID2 5020 2528	Proyecto de inversión	2168414.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168414.13, modificado:2092774.42}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO BO LA LAGUNA - 49314	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	49314	S	138	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Calle CAMPO DEPORTIVO Barrio CHILILICO BARRIO LA LAGUNA 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA DEL PUENTE SE UBICA A 190 MTS DE DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SEDE REGIONAL HUEJUTLA DEL BARRIO LA LAGUNA Y SE U, lon:-98.43623798, lat:21.13186692}}	04-07-2025	08-12-2025	2092774.42	2092774.42	627832.33	627832.33	627832.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-Y51-058, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2092774.42, importe_modificado:2092774.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2528419/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gylmmerdherandez, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
###	3	428	HID2 5020 2528	Proyecto de inversión	1077793.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077793.44, modificado:1053012.65}}	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO BARRIO SAN JUAN - 17407	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	17407	S	138	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.0, meta_modificada:587.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHILILICO 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO, LA OBRA PASA POR EL CENTRO ESPIRITUAL JUSTO JUEZ Y A 30 MTS DE DISTAN, lon:-98.43946423, lat:21.13432204}}	23-06-2025	24-11-2025	1053012.65	1053012.65	660640.37	660640.37	660640.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S41-024, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1053012.65, importe_modificado:1053012.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.0}}	{2528428/proyecto_NICIO, 2528428/proyecto_PROCESO, 2528428/proyecto_FI N, 2528428/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmmerdherandez, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

#####	3434	HID250202528	Proyecto de inversión	1010297.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010297.84, modificado:985012.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETOS HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LOS ROBLES, COLONIA A LOS ROBLES -23537	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	23537	S	85	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modifi cada:538.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LOS ROBLES Colonia LOS ROBLES 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ Y A 300 MTS DE DISTANCIA DEL PANTEON EJIDAL DE CHACATITLA, lon:-98.40588641, lat:21.13925683}}	26-06-2025	26-11-2025	985012.47	985012.47	295503.74	295503.74	295503.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-037, contratista:GERARDO ALDAIR LARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:985012.47, importe_modificado:985012.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}	{2528434/proyecto_1NICIO, 2528434/proyecto_PROCESO}}	En ejecución	Validación	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-027 DE FECHA 23/07/2025, trimestre:3.0, usuario:gyllmrdhernandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
#####	3435	HID250202528	Proyecto de inversión	1109000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109000.0, modificado:1081275.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETOS HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRAR, COLONIA A CRUZ VERDE -23548	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	23548	S	95	92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modifi cada:466.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle LATERAL Colonia CRUZ VERDE 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle TEOCALI Y Calle HUEJUTLA SAN FELIPE LA OBRA SE UBICA EN PERPENDICULAR A LA CARRETERA ESTATAL HUEJUTLA - SAN FELIPE A LA ALTURA DEL KM 3 SE UBI, lon:-98.42728661, lat:21.13572399}}	27-06-2025	27-11-2025	1081275.59	1081275.59	645644.93	645644.93	645644.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-038, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1081275.59, importe_modificado:1081275.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}	{2528435/proyecto_1NICIO, 2528435/proyecto_INICIO}}	En ejecución	Validación	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-027 DE FECHA 23/07/2025, trimestre:3.0, usuario:gyllmrdhernandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
#####	3436	HID250202528	Proyecto de inversión	1281087.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDEDALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281087.02, modificado:1281087.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ANTONIO REYES, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS -23569	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	23569	S	246	222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modifi cada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO REYES Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES EL PUENTE SE UBICA SOBRE LA CALLE ANTONIO REYES Y COMUNICA A LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CON LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. SE UBICA A 15, lon:-98.41886984, lat:21.13814819}}	26-06-2025	28-11-2025	1263329.51	1263329.51	378998.85	378998.85	378998.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S13-063, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1263329.51, importe_modificado:1263329.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{2528436/proyecto_1NICIO}}	En ejecución	Validación	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	2742542.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742542.77, modificado:2682829.59}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE HUMOTITLA COYUCO COYUCO, HUEJUTLA DE REYES HGO. - 22649	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	22649	S	85	92	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería HUMOTITLA COYUCO 43003 HUMOTITLA COYUCO, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HUMOTITLA COYUCO PASANDO POR EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y DE LA OFICINA DE LA DELEGACION, lon:-98.31473926, lat:21.15608723}}	23-06-2025	24-11-2025	2682829.59	2682829.59	2042637.57	2042637.57	2042637.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S31-033, contratista:ANDRES MONROY ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2682829.59, importe_modificado:2682829.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{2528437/proyecto_INICIO, 2528437/proyecto_FIN, 2528437/proyecto_PROCESO}	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmma rdhernandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	1281056.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281056.82, modificado:1246461.31}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETZACUAL - 29268	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	29268	S	162	163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:98, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TETZACUAL 43002 TETZACUAL, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMINO A TETZACUAL LA CUAL COMUNICA A LA LOCALIDAD DE IXCUICUILA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA, lon:-98.49913229, lat:21.08574239}}	26-06-2025	26-11-2025	1246461.31	1246461.31	593525.86	593525.86	593525.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-027, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1246461.31, importe_modificado:1246461.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}	{2528441/proyecto_INICIO, 2528441/proyecto_FIN, 2528441/proyecto_PROCESO}	Validación	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-02}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	1929568.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929568.01, modificado:1882303.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEREOS; C.C.T. 13DPRI4 51K, LOC, EL XÚCHITL 31571	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	31571	S	119	118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:121, direccion:Calle CAMINO A SANTA CATARINA Ranchería EL XÚCHITL 43002 EL XÚCHITL, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEREOS, C.C.T. 13DPRI451K, DE LA LOCALIDAD, SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DEL CENTRO DE, lon:-98.39356805, lat:21.10154086}}	27-06-2025	28-11-2025	1882303.68	1882303.68	564691.1	564691.1	564691.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W11-053, contratista:SERVICIOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION DUMAC, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1882303.68, importe_modificado:1882303.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2528446/proyecto_PROCESO, 2528446/proyecto_INICIO, 2528446/proyecto_PROCESO}	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gylmma rdhernandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}





####	3	645	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	1032720.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032720.06, modificado:1001954.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CRUZITLA - 81621	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	81621	S	111	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.44, meta_modificada:333.44}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CRUZITLA 43006 CRUZITLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA AQUILES SERDAN A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DEL ENTRONQUE D, lon:-98.5170965, lat:21.24091214}}	29-08-2025	26-12-2025	1001954.42	1001954.42	300586.33	300586.33	300586.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-062, contratista:IVAN DAVID HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1001954.42, importe_modificado:1001954.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	(2569645/proyecto_INICIO), 2569645/proyecto_PROCESO, 2569645/proyecto_AVANCE)	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	646	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	2977127.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2977127.32, modificado:2903988.97}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LEMONTITLA - 75592	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	75592	S	117	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.51, meta_modificada:35.51}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:59, direccion:Calle LATERAL Ranchería LEMONTITLA 43016 LEMONTITLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE LEMONTITLA. SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 65 CARLOS MARTINEZ BALMORIDE L, lon:-98.48870146, lat:21.17262957}}	22-08-2025	22-12-2025	2903988.97	2903988.97	871196.69	871196.69	871196.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S41-051, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2903988.97, importe_modificado:2903988.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}}	(2569646/proyecto_PROCESO, 2569646/proyecto_INICIO, 2569646/proyecto_PROCESO)	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	647	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	818451.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818451.95, modificado:798099.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA - 73926	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	73926	S	74	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.75, meta_modificada:612.75}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AGUACATITLA 43001 AGUACATITLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DEL OJITE A LA LOCALIDAD HUITZQUILITITLA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PR, lon:-98.44808426, lat:21.11339283}}	18-08-2025	10-12-2025	798099.27	798099.27	402565.49	402565.49	402565.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-040, contratista:GERARDO ALDAIR LARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:798099.27, importe_modificado:798099.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.75}}	(2569647/proyecto_FIN, 2569647/proyecto_INICIO, 2569647/proyecto_PROCESO, 2569647/proyecto_INICIO, 2569647/proyecto_PROCESO, 2569647/proyecto_INICIO)	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-027 DE FECHA 23/07/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-02}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1:  
{observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2:  
{observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3:  
{observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4:  
{observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}





####	3	656		Proyecto de inversión	2395240.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395240.84, modificado:2271261.06}}	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA, C.C.T. 13DPRO 406Q, LOC. CHIQUEMECATITLA - 56113	##	o	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	56113	S	323	287	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:Calle CARRETERA HUEJUTLA Rancheria CHIQUEMECATITLA 43001 CHIQUEMECATITLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA, C.C.T. 13DPRO406Q, LOC. CHIQUEMECATITLA, SE UBICA A 100 MTS DE DISTANCIA, lon:-98.4004822, lat:21.112613}}	07-07-2025	28-11-2025	2271261.06	2271261.06	681378.32	681378.32	681378.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W11-061, contratista:DULCE MAGALY CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2271261.06, importe_modificado:2271261.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}	(2569656/proyecto_NICIO)	En ejecución	Validado	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	
####	3	657		Proyecto de inversión	11645998.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465899.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6987598.1564}}	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE HUEJUTLA, TRAMO CANDELARIA - APETLAC - 81564	##	o	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	81564	S	####	4028	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:Calle CAMINO Rancheria CANDELARIA 43011 CANDELARIA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE CANDELARIA A CARRETERA FEDERAL MEXICO TAMPICO, SE UBICA A 50 MTS DE DISTANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA HUASTECA Y CONECTA LA, lon:-98.40583158, lat:21.08443585}}	29-08-2025	31-12-2025	6987598.97	6987598.97	6987598.97	6987598.97	6987598.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-PAGUA-DGOP-2025-INV-S41-001, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1.145109331E7, importe_modificado:1.145109331E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	(2569657/proyecto_NICIO)	En ejecución	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	658		Proyecto de inversión	360401.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360401.57, modificado:351800.38}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CORRALA - 71768	##	o	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	71768	S	29	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.13, meta_modificada:149.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Rancheria LA CORRALA 43006 LA CORRALA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y A LA LOCALIDAD DE AXIHUIYO. SE UBICA A 30 MTS DE DISTANCIA DE LA , lon:-98.5049592, lat:21.1734017}}	18-08-2025	14-11-2025	351800.38	351800.38	105540.11	105540.11	105540.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S42-044, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:351800.38, importe_modificado:351800.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	(2569658/proyecto_INICIO, 2569658/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	659	HID250302569	Proyecto de inversión	1000235.89	090.68}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000235.89, modificado:97673943}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANCO - 73943	Hidráulico	28	Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	73943	S	94	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.98, meta_modificada:711.98}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:99, direccion:Calle LATERAL Ranchería TLALNEPANCO 43010 TLALNEPANCO, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA A 40 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DELEGACIONAL Y AUDITORIO MUNICIPAL DE TLALNEPANCO Y A 100 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.53119651, lat:21.05369178}}	20-08-2025	19-12-2025	976090.68	976090.68	292827.2	292827.2	292827.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-043, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:976090.68, importe_modificado:976090.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569659/proyecto_INICIO, meta_modificada:2569659/proyecto_POCESO, meta_modificada:2569659/proyecto_INICIO}}	{observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	660	HID250302569	Proyecto de inversión	1967335.48	7335.48}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967335.48, modificado:19691320}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 91320	Hidráulico	28	Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	91320	S	152	136	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.46, meta_modificada:1051.46}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:Calle PANTEON Ranchería SANTA CRUZ 43004 SANTA CRUZ, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle IGLESIA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLE, lon:-98.49398246, lat:21.20082285}}	08-09-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569660/proyecto_NICIO, meta_modificada:2569660/proyecto_NICIO}}	{observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	661	HID250302569	Proyecto de inversión	5522899.23	2899.23}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5522899.23, modificado:55290167}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COXHUA CO - 90167	Hidráulico	28	Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	90167	S	313	303	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL COXHUA CO XIQUILA Ranchería COXHUA CO 43002 COXHUA CO II, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE COXHUA CO, A 300 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DELEGACIONAL DE LA LOCALIDAD, Y TRA, lon:-98.45055219, lat:21.08747788}}	08-09-2025	31-12-2025	5354782.79	5354782.79	1606434.84	1606434.84	1606434.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S41-064, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:5354782.79, importe_modificado:5354782.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2569661/proyecto_POCESO, meta_modificada:2569661/proyecto_INICIO}}	{observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	663	Proyecto de inversión	4904600.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4904600.08, modificado:47379217}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COACUILCO - 79217	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	79217	S	699	657	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.16, meta_modificada:2061.16}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:Calle RIO BALSAS Ranchería COACUILCO 43010 COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle REFORMA Y Calle INDEPENDENCIA Calle INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, A 20 MTS DE DISTANCIA DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE, lon:-98.58457292, lat:21.10335762}}	29-08-2025	29-12-2025	4733572.44	4733572.44	1420071.73	1420071.73	1420071.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S11-056, contratista:IVAN DAVID HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:4733572.44, importe_modificado:4733572.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2569663/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gyllmarrdherandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	664	Proyecto de inversión	1121494.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121494.72, modificado:1121494.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL, LOC. XIONAXTLA - 84198	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	84198	S	88	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.41, meta_modificada:841.41}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:102, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería XIONAXTLA 43003 XIONAXTLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE XIONAXTLA, SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL AQUILES SERDA, lon:-98.29760582, lat:21.09584731}}	05-09-2025	31-12-2025	1109946.59	1109946.59	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-070, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1109946.59, importe_modificado:1109946.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}	{2569664/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	665	Proyecto de inversión	1958814.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958814.51, modificado:1890740.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE COYUCO NUEVO - 79294	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	79294	S	60	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.44, meta_modificada:505.44}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería COYUCO NUEVO 43003 COYUCO NUEVO, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 40 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DE LA LDE, lon:-98.30684304, lat:21.137262}}	29-08-2025	29-12-2025	1890740.79	1890740.79	567222.24	567222.24	567222.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W41-057, contratista:IVAN DAVID HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1890740.79, importe_modificado:1890740.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}	{2569665/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gyllmarrdherandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	666	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	1000783.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000783.84, modificado:97669849}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL; EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA - 69849	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	69849	S	107	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.32, meta_modificada:751.32}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:Calle LATERAL CAMINO A ATAPPA Ranchería HUEHUETLA 43002 HUEHUETLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA CON LA LOCALIDAD DE ATAPPA Y SE UBICA A 350 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA , lon:-98.50593798, lat:21.07393776}}	25-08-2025	19-12-2025	976591.24	976591.24	215402.77	215402.77	215402.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-045, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:976591.24, importe_modificado:976591.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}}	(2569666/proyecto_INICIO, 2569666/proyecto_PROCESO)	Validación	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, trimestre:3.0, usuario:gylmmdrhernandez, fecha:2025-10-02}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	667	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	964500	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964500.0, modificado:94098118}}	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. LA CURVA TLALTZINTLA - 55219	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	55219	S	69	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.17, meta_modificada:80.17}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:191, direccion:Calle LATERAL Ranchería LA CURVA TLALTZINTLA 43014 LA CURVA TLALTZINTLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA DE LOSA DE ALCANTARILLA SE UBICA A 400 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE REDECIÓN CAMPESINA DE LA LOCALIDAD DE LA CU, lon:-98.45244778, lat:21.12772395}}	30-06-2025	28-11-2025	940981.18	940981.18	282294.35	282294.35	282294.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S42-042, contratista:DULCE MAGALY CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:940981.18, importe_modificado:940981.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.0}}	(2569667/proyecto_INICIO, 2569667/proyecto_PROCESO)	Validación	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-027 DE FECHA 23/07/2025, trimestre:3.0, usuario:gylmmdrhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	669	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	1943611.61	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943611.61, modificado:19481436}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 13DPB0665D, EN LA LOCALIDAD LA MESA LIMANTLA - 81436	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	81436	S	161	148	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.44, meta_modificada:505.44}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:63, direccion:Calle LATERAL Ranchería LA MESA LIMANTLA 43004 LA MESA DE LIMANTLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 13DPB0665D DE LA LOCALIDAD EN CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE PRINCI, lon:-98.41974453, lat:21.07390712}}	29-08-2025	31-12-2025	1876071.8	1876071.8	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W11-065, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1876071.8, importe_modificado:1876071.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	(2569669/proyecto_INICIO)	Validación	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	

####	3	670	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	14720209.2	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.47202092E7, modificado:1.47202092E7}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GRADAS, MÓDULO SANITARIO Y CANCHA DE FUTBOL 5 EN CORRAL BLANCO, COL. PARQUE DE POBLAMIENTO - 83813	##	0	28	Hidalgos	Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicalizar	Municipio de Huejutla de Reyes	83813	S	####	4028	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.2, meta_modificada:613.2}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:228, direccion:Calle CARRETERA HUEJUTLA CHALAHUIYAPA Colonia PARQUE DE POBLAMIENTO 43000 PARQUE DE POBLAMIENTO SOLIDARIDAD, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle ORIENTE 1 Y Calle NORTE 1 LA OBRA SE UBICA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL ENFRENTA DE LOS TERRENO, lon:-98.38308642, lat:21.15378897}}	01-09-2025	31-12-2025	14281438.8	14281438.8	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W41-071, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1.42814388E7, importe_modificado:1.42814388E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	{2569670/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	671	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	998950.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998950.19, modificado:975592.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ESCALINATAS EN CALLE SIN NOMBRE, COL. SANTA MONICA - 69853	##	0	28	Hidalgos	Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sindicalizar	Municipio de Huejutla de Reyes	69853	S	52	47	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.49, meta_modificada:321.49}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:199, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SANTA MONICA 43000 TEPOXTEQUITO SANTA MÓNICA [COLONIA], HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA MONICA Y SE UBICA A 150 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DELEGACIONAL DE LA COLONIA Y A 200 MTS D, lon:-98.38947552, lat:21.13337721}}	25-08-2025	18-12-2025	975592.14	975592.14	496736.76	496736.76	496736.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR ODDALH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:975592.14, importe_modificado:975592.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}}	{2569671/proyecto_INICIO, 2569671/proyecto_PROCESO}	Ejecución	Validación	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTAR DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gylmmerdherandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	672	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	1699445.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699445.12, modificado:1699445.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION MEXICANA C.C.T. 13DPP05 34R, EN LA LOCALIDAD DE TEPEOLOL - 78993	##	0	28	Hidalgos	Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sindicalizar	Municipio de Huejutla de Reyes	78993	S	156	137	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.44, meta_modificada:424.44}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:137, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TEPEOLOL 43002 TEPEOLOL, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION MEXICANA C.C.T. 13DPP0534R, EN LA LOCALIDAD DE TEPEOLOL, SE UBICA A 10 MTS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-98.45794465, lat:21.08474243}}	25-08-2025	26-12-2025	1640810.59	1640810.59	492243.18	492243.18	492243.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W11-066, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1640810.59, importe_modificado:1640810.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2569672/proyecto_NICIO}	Ejecución	Validación	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	3369151.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3369151.07, modificado:3251849.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XIQUILA - 86509	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	86509	S	322	317	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4165.19, meta_modificada:4165.19}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:103, direccion:Calle LATERAL Ranchería XIQUILA 43011 XIQUILA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES LATERALES A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, LA LINEA PRINCIPAL DE AGUA PASA EN PARALELO A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A , lon:-98.44534298, lat:21.07720662}}	01-09-2025	31-12-2025	3251849.47	3251849.47	975554.84	975554.84	975554.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S41-060, contratista:RODOLFO REDONDO GINZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3251849.47, importe_modificado:3251849.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}}	{2569673/proyecto_nicicio}	En ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-035 DE FECHA 8/09/2025, usuario:gyllmmardhernandezc, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}}
####	3	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	1000000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO BO. ZOCUITZINTLA - 83820	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	83820	S	112	112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.61, meta_modificada:141.61}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio ZOCUITZINTLA 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO EN EL BARRIO ZOCUITZINTLA A 200 MTS DE DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SEDE REGIONAL HUEJUTLA Y , lon:-98.43526521, lat:21.13180283}}	10-09-2025	31-12-2025	975323	975323	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S11-068, contratista:ANDRES HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:975323.0, importe_modificado:975323.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}	{2569674/proyecto_nicicio}	En ejecución	Validado avances Sin observaciones	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}}	
####	3	HID2 5030 2569	Proyecto de inversión	5444965.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5444965.18, modificado:5251549.33}}	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 4 AULAS Y REHABILITACIÓN EN EL CECYTEH PLANTEL HUEJUTLA C.C.T. 13ETCO0 PARQUE DE POBLAMIENTO INTENTO - 79305	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	79305	S	####	1096	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.14, meta_modificada:427.14}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:228, direccion:Calle SUR 1 Colonia PARQUE DE POBLAMIENTO 43000 PARQUE DE POBLAMIENTO SOLIDARIDAD, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle ORIENTE 3 Y LA OBRA SE UBICA EN EL CECYTE PLANTEL HUEJUTLA, A 50 MTS DE DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA, lon:-98.38356343, lat:21.14898229}}	29-08-2025	31-12-2025	5255149.33	5255149.33	1576544.8	1576544.8	1576544.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-W11-059, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:5255149.33, importe_modificado:5255149.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{2569675/proyecto_nicicio}	En ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriver, fecha:2025-10-16}}	

#####	3	399	HID2 5030 2600	Adq uisi ón	245485.56	{ff1: {ciclo_recurso:2 025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245485. 56, modificado:245 485.56}}	ADQUI SION DE MOBILA RIO Y EQUIPO (DENTAL ) PARA EL SISTEMA DIF	##	28	Hid alg o	Reye s	Progra ma de Inversi ón de Adquisi ciones	Salud	Sin iden tific ar	Munici pio de Huejut la de Reyes	FAM- 2025- LP- 269- 01	N	0	0	0	##	{meta1: {unidad_me dida:EQUIPO (S), meta:4.0, meta_modifi cada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon- :98.42, lat:21.13}}	12-08-2025	31-08-2025	245485.56	245485.56	245485.56	245485.56	245485.56	245485.56	{ctto1: {tipo_obra:Adquisi ciones, numero_contrato: PMH-TESO-2025- LP-269-01, contratista:CORPO RATIVO ASOCIADOS EMPRESARIALES CONTIANS, convocante:MUNI CPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:245485.56, importe_modifica do:245485.56}}	{meta 1: {2600399/ proyecto_ PROCESO, 2600399/p proyecto_FI N, 2600399/p proyecto_IN CICIO}}	Ter min ado	Vali do / Reg istr ado	Sin observaciones	{obs1: {observación:se regresa a solicitud del mpio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del mpio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del mpio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del mpio, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0,
#####	3	668	HID2 5030 2569	Proy ecto de inve rsi ón	2075400	{ff1: {ciclo_recurso:2 025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_m un:FAIS municipal, monto:207540 0.0, modificado:205 5395.33}}	CONSTR UCCION DE PAVIME NTO DE CONCRE TO HIDRAUL ICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALID AD COAMIL A -	##	28	Hid alg o	Reye s	Proyect o de Infraes tructur a Social	Urbaniz ación	Sin iden tific ar	Munici pio de Huejut la de Reyes	56110	S	323	287	0	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:1250.0 , meta_modifi cada:1250.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería COAMILA 43018 COAMILA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO Y ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAMILA A LA LOCALIDAD DE BUENA VITSA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENE, lon- :98.4999693, lat:21.11283747}}	30-06-2025	28-11-2025	2055395.33	2055395.33	2055395.33	2055395.33	2055395.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP- 2025-LP-S12-017, contratista:ANDRE S HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNI CPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2055395.3 3, importe_modifica do:2055395.33}}	{meta 1: {2569668/ proyecto_ NICIO, 2569668/p proyecto_P ROCESO, 2569668/p proyecto_FI N, 2569668/p proyecto_P ROCESO, 2569668/p proyecto_FI N, 2569668/p proyecto_P ROCESO}}	Ter min ado	Vali do ava nce	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}			
#####	3	653	HID2 5030 2569	Proy ecto de inve rsi ón	1299000	{ff1: {ciclo_recurso:2 025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_m un:FAIS municipal, monto:129900 0.0, modificado:128 7560.39}}	CONSTR UCCION DE PAVIME NTO DE CONCRE TO HIDRÁUL ICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALID AD DE ESCUATI TLA -	##	28	Hid alg o	Reye s	Proyect o de Infraes tructur a Social	Urbaniz ación	Sin iden tific ar	Munici pio de Huejut la de Reyes	55189	S	99	95	0	{meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:911.0, meta_modifi cada:911.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:207, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería ESCUATITLA 43018 ESCUATITLA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL RURAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE ESCUATITLA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE IXCATEPEC, SE UBICA A 350 MT, lon- :98.51414551, lat:21.10539779}}	30-06-2025	28-11-2025	1287560.39	1287560.39	1287560.39	1287560.39	1287560.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP- 2025-LP-S12-019, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNI CPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1287560.3 9, importe_modifica do:1287560.39}}	{meta 1: {2569653/ proyecto_ NICIO, 2569653/p proyecto_P ROCESO, 2569653/p proyecto_FI N, 2569653/p proyecto_P ROCESO, 2569653/p proyecto_FI N, 2569653/p proyecto_P ROCESO}}	Ter min ado	Vali do ava nce	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}			



####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	8503422.78	8503422.78	1959.89}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8503422.78, modificado:85013141}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 13141	Hidalgos	28	Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	13141	S	140	160	0}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5823.0, meta_modificada:5823.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:76, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería BUENA VISTA 43001 BUENA VISTA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA A LA LOCALIDAD DE AQUICUATITLA Y POR EL OTRO LADO A LA LOCALIDAD, lon:-98.47976092, lat:21.10323893}}	29-05-2025	27-10-2025	8501959.89	8501959.89	8501959.89	8501959.89	8501959.89	8501959.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-016, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:8501959.89, importe_modificado:8501959.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5823.0}}	(2528431/proyecto_INICIO, 2528431/proyecto_PROCESO, 2528431/proyecto_INICIO, 2528431/proyecto_FINAN)	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-01}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	HID250302569	Proyecto de inversión	3000323.03	8837.42}}	56108	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000323.03, modificado:2998837.42}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA LOCALIDAD LOS PARAJES BENITO JUAREZ - 56108	Hidalgos	28	Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	56108	S	161	146	0}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:118, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería LOS PARAJES BENITO JUAREZ 43004 LOS PARAJES BENITO JUÁREZ, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES A LA LOCALIDAD DE LOS PARAJES, lon:-98.43919498, lat:21.17609147}}	30-06-2025	28-11-2025	2998837.42	2998837.42	2998837.42	2998837.42	2998837.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-002, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2998837.42, importe_modificado:2998837.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.0}}	(2569641/proyecto_INICIO, 2569641/proyecto_PROCESO, 2569641/proyecto_FIN, 2569641/proyecto_PROCESO)	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	
####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	1353742.83	8897.51}}	17389	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353742.83, modificado:13117389}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRAR EN LA LOCALIDAD DE SITLÁN - 17389	Hidalgos	28	Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	17389	S	154	133	0}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:83, direccion:Calle SECUNDARIA Ranchería SITLÁN 43004 SITLÁN, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE COMUNICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y LA ESCUELA PREESCOLAR DE SITLÁN HACIA LA IGLESIA DE SAN JOSE Y EL CAMPO DE FUT, lon:-98.48195864, lat:21.1664999}}	23-06-2025	24-11-2025	1318897.51	1318897.51	1318897.51	1318897.51	1318897.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-025, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1318897.51, importe_modificado:1318897.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}}	(2528427/proyecto_INICIO, 2528427/proyecto_PROCESO, 2528427/proyecto_FIN, 2528427/proyecto_PROCESO)	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}	

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-03}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	420	HID250202528	Proyecto de inversión	4500172.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500172.96, modificado:499197.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ZOHUALA - 47428	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	47428	S	175	206	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.0, meta_modificada:3116.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:110, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería ZOHUALA 43004 ZOHUALA, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ZOHUALA A LA LOCALIDAD DE ACHICHIPIL Y SANTA CRUZ Y SE UBICA A 150 MTS DE LA ESCUELA TE, lon:-98.48593374, lat:21.23200902}}	30-06-2025	28-11-2025	4499197.29	4499197.29	4499197.29	4499197.29	4499197.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-006, contratista:"DARECA CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.", convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:4499197.29, importe_modificado:4499197.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3116.0}}	(2528420/proyecto_INICIO, 2528420/proyecto_PROCESO, 2528420/proyecto_INICIO, 2528420/proyecto_FIN)	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-01}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	662	HID250302569	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:682790.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COL. ASOCIACIÓN CIVIL - 56122	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	56122	S	61	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.61, meta_modificada:536.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:273, direccion:Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Colonia ASOCIACIÓN CIVIL 43000 ASOCIACIÓN CIVIL [COLONIA], HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA OFICINA DELEGACIONAL DE LA COLONIA ASOCIACION CIVIL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.39163888, lat:21.1340052}}	30-06-2025	30-10-2025	682790.09	682790.09	682790.09	682790.09	682790.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-035, contratista:DULCE MAGALY CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:682790.09, importe_modificado:682790.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.61}}	(2569662/proyecto_INICIO, 2569662/proyecto_PROCESO, 2569662/proyecto_FIN, 2569662/proyecto_PROCESO, 2569662/proyecto_FIN)	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-027 DE FECHA 23/07/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-03}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	441	HID250202539	Proyecto de inversión	1457000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457000.0, modificado:1442105.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 26438	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	26438	S	112	105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.0, meta_modificada:1094.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:Calle LATERAL Ranchería LOS OTATES 43003 LOS OTATES, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA DE LA CALLE 1 SE UBICA A UN LADO DEL AMPO DEPORTIVO RAFAEL OZUNA, INGRESANDO POR LA CALLE DONDE SE UBICA LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO Y EN LA MISMA CA, lon:-98.34695146, lat:21.15244174}}	23-06-2025	24-11-2025	1442105.19	1442105.19	1442105.19	1442105.19	1442105.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-018, contratista:ANDRES HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1442105.19, importe_modificado:1442105.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.0}}	(2539441/proyecto_INICIO, 2539441/proyecto_PROCESO, 2539441/proyecto_FIN, 2539441/proyecto_PROCESO)	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmma rdhernandez, fecha:2025-10-01}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

####	3	HID250202539	Proyecto de inversión	4000380.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000380.48, modificado:3998783.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LAS CHACAS-27255	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	27255	S	296	315	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.0, meta_modificada:2788.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:123, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchería LAS CHACAS 43006 LAS CHACAS, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAS CHACAS QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ACHICHIPIL, SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA IGLESIA SAN, lon:-98.52282336, lat:21.21120056}}	27-06-2025	27-11-2025	3998783.01	3998783.01	3998783.01	3998783.01	3998783.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-004, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3998783.01, importe_modificado:3998783.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2788.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-004, contratista:DASOF RENTAS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3998783.01, importe_modificado:3998783.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2788.0}}	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmmdrhernandezc, fecha:2025-10-01}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	1498140.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498140.48, modificado:1497049.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA; COL. NEZAHUALCOYOTL - 13138	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	13138	S	95	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia NEZAHUALCOYOTL 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle CUTILAHUAC Y Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MOCTEZUMA A 250 MTS DE DISTANCIA DE EL CENTRO MEDICO SAGRADO CORAZON UBICAD, lon:-98.39749317, lat:21.15453901}}	29-05-2025	27-10-2025	1497049.92	1497049.92	1497049.92	1497049.92	1497049.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-015, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1497049.92, importe_modificado:1497049.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-015, contratista:RODOLFO REDONDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1497049.92, importe_modificado:1497049.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}}	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmmdrhernandezc, fecha:2025-10-01}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}
####	3	HID250202528	Proyecto de inversión	1046160.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046160.5, modificado:1021387.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA JARDINE S - 17268	Hidalgos	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	17268	S	83	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Colonia JARDINES 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle ALCATRAZ Y Calle DANIEL SALGUERO LA OBRA SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 609 EN LA COLONIA JARDINES, lon:-98.39904633, lat:21.13925938}}	27-06-2025	28-11-2025	1021387.64	1021387.64	1021387.64	1021387.64	1021387.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-030, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1021387.64, importe_modificado:1021387.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DGOP-2025-LP-S12-030, contratista:ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA TANTOYUCA, S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1021387.64, importe_modificado:1021387.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}}	Validados	{obs1: {observación:ES TA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, usuario:gylmmdrhernandezc, fecha:2025-10-02}}	{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}



###	3	444		Proyecto de inversión	3001492.90139.71}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001492.9, modificado:300139.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ANTICONGELACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. AQUIXUATITLA I- 27262	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	27262	S	186	184	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AQUIXUATITLA I 43002 AQUIXUATITLA I, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AQUIXUATITLA I, SE UBICA ESTA OBRA EN LA MISMA CALLE DONDE SE E, lon:-98.47180594, lat:21.10898713}}	27-06-2025	27-11-2025	3000139.71	3000139.71	3000139.71	3000139.71	3000139.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-001, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3000139.71, importe_modificado:3000139.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.0}}	(2528444/proyecto_INICIO, 2528444/proyecto_FIN}}	Validados	{obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTA ADECUACION ECONOMICA MEDIANTE OFICIO NUM HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-09-30}}
###	3	440		Proyecto de inversión	714000097.34}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714000.0, modificado:71329169}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEACAL- 29169	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	29169	S	86	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:87, direccion:Calle SEGUNDA Ranchería TEACAL 43005 TEACAL, HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE UBICA EN PARALELO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CARRETERA A HUEJUTLA, A 100 MTS DE DISTANCIA, Y SE UBICA A 250 MTS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA JARDIN, lon:-98.44436606, lat:21.15755893}}	25-06-2025	25-11-2025	713097.34	713097.34	713097.34	713097.34	713097.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-013, contratista:DISTRIBUCIONES LAS 4 HERMANAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:713097.34, importe_modificado:713097.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	(2528440/proyecto_INICIO, 2528440/proyecto_FIN}}	Validados	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-01}}
###	3	424		Proyecto de inversión	985491.51507.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985491.51, modificado:96516639}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA, COLONIA LINDA VISTA, LOCALIDAD DE HUEJUTLA DE REYES. - 16639	Hidráulico	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	16639	S	65	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia LINDA VISTA 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES ENTRE Calle INDUSTRIA Y Calle AGRICULTURA Calle REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA ZONA URBANA DE HUEJUTLA, SE UBICA A 150 MTS DE D, lon:-98.39674423, lat:21.13017764}}	23-06-2025	27-10-2025	965507.2	965507.2	965507.2	965507.2	965507.2	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PMH-FAISM-DGOP-2025-INV-S12-023, contratista:FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:965507.2, importe_modificado:965507.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}	(2528424/proyecto_PROCESO, 2528424/proyecto_INICIO, 2528424/proyecto_PROCESO, 2528424/proyecto_FIN}}	Validados	{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE AJUSTE DE ECONOMIAS MEDIANTE OFICIO NUMERO HACIENDA-C-FAISM/GI-2025-028-017 DE FECHA 13/06/2025, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-03}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:3.0, usuario:margothriverav, fecha:2025-10-16}}

