

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	1	HID210301966171	Proyecto de inversión	\$ 5,652,901.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5652901.13, modificado:5650567.63}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CECECAPA - 86107	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	86107	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1149.71, meta_modificada:1149.71}}	\$ 5,650,567.63	\$ 5,650,567.63	\$ 5,650,567.63	\$ 5,650,567.63	\$ 5,650,567.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-IP-006, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:5650567.63, importe_modificado:5650567.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1 (149.71)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301966895	Proyecto de inversión	\$ 2,122,545.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122545.17, modificado:2121242.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC.HUMOTITLA COYUCO - 91627	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	91627	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}}	\$ 2,121,242.15	\$ 2,121,242.15	\$ 2,121,242.15	\$ 2,121,242.15	\$ 2,121,242.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-140, contratista:CONSTRUCTORA ESQUIVEL BARBA CEZI S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2121242.15, importe_modificado:2121242.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1 (312.0)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301967688	Proyecto de inversión	\$ 376,873.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376873.5, modificado:376873.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, LOC. CHILUICO - 96837	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	96837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.58, meta_modificada:278.58}}	\$ 376,873.50	\$ 376,873.50	\$ 376,873.50	\$ 376,873.50	\$ 376,873.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-059, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:376873.5, importe_modificado:376873.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2 (78.58)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301967722	Proyecto de inversión	\$ 694,575.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694575.64, modificado:758809.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, LOC. CHALAHUIYAPA - 97228	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	97228	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.93, meta_modificada:592.93}}	\$ 758,809.59	\$ 758,809.59	\$ 758,809.59	\$ 758,809.59	\$ 758,809.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-023, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:694575.64, importe_modificado:694575.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5 (92.93)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301967794	Proyecto de inversión	\$ 486,775.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486775.16, modificado:486775.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INTERIOR 2.COL SANTA ELENA. - 97722	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	97722	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.09, meta_modificada:240.09}}	\$ 486,775.16	\$ 486,775.16	\$ 486,775.16	\$ 486,775.16	\$ 486,775.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-153, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:486775.16, importe_modificado:486775.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2 (40.09)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301965727	Proyecto de inversión	\$ 766,832.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766832.45, modificado:766832.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARCIANO E. LEÓN, COL 5 DE MAYO - 82898	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	82898	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.57, meta_modificada:793.57}}	\$ 766,832.45	\$ 766,832.45	\$ 766,832.45	\$ 766,832.45	\$ 766,832.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-013, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:766832.45, importe_modificado:766832.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7 (93.57)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301964885	Proyecto de inversión	\$ 493,767.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493767.5, modificado:493767.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 27 DE ENERO, COL LAS CHACAS. - 76189	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	76189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.04, meta_modificada:422.04}}	\$ 493,767.50	\$ 493,767.50	\$ 493,767.50	\$ 493,767.50	\$ 493,767.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-074, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:493767.5, importe_modificado:493767.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4 (22.04)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301983993	Proyecto de inversión	\$ 1,695,840.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695840.09, modificado:222350.95}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LA MESA DE LIMANTITLA - 166049	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	166049	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.13, meta_modificada:763.13}}	\$ 2,222,350.95	\$ 2,222,350.95	\$ 2,222,350.95	\$ 2,222,350.95	\$ 2,222,350.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-069, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1693019.64, importe_modificado:1693019.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7 (63.13)}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301984000	Proyecto de inversión	\$ 564,762.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564762.4, modificado:564762.4}}	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. LA CRUZ DE ZOCUTECO - 166073	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	166073	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:346.5, meta_modificada:346.5}}	\$ 564,762.40	\$ 564,762.40	\$ 564,762.40	\$ 564,762.40	\$ 564,762.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-079, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:564762.4, importe_modificado:564762.4}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3 (46.5)}}	Terminado	Validado	avances

2022	1	HID210301988162	Proyecto de Inversión	\$ 633,326.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633326.06, modificado:633326.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PAZ, BO. LA FLORIDA, LOC. COACUILCO - 182520	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182520	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.55, meta_modificada:524.55}}	\$ 633,326.06	\$ 633,326.06	\$ 633,326.06	\$ 633,326.06	\$ 633,326.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-110, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:533326.06, importe_modificado:633326.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:524.55}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988181	Proyecto de Inversión	\$ 504,008.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504008.51, modificado:504008.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL PEMUCHE - 182599	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182599	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.61, meta_modificada:366.61}}	\$ 504,008.51	\$ 504,008.51	\$ 504,008.51	\$ 504,008.51	\$ 504,008.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-130, contratista:CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:504008.51, importe_modificado:504008.51}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:366.61}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988205	Proyecto de Inversión	\$ 712,190.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712190.18, modificado:712190.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES COL. ALEJANDRO GONZALEZ MURILLO - 182662	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182662	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.36, meta_modificada:578.36}}	\$ 712,190.18	\$ 712,190.18	\$ 712,190.18	\$ 712,190.18	\$ 712,190.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-157, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:712190.18, importe_modificado:712190.18}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:578.36}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988207	Proyecto de Inversión	\$ 1,348,886.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348886.31, modificado:1347049.74}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AMADORES, LOCALIDAD XIQUILA - 182688	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182688	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.04, meta_modificada:1829.04}}	\$ 1,347,049.74	\$ 1,347,049.74	\$ 1,347,049.74	\$ 1,347,049.74	\$ 1,347,049.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-122, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1347049.74, importe_modificado:1347049.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1829.04}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988209	Proyecto de Inversión	\$ 550,696.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550696.78, modificado:550696.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOC. CUATECOMEL - 182703	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182703	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	\$ 550,696.78	\$ 550,696.78	\$ 550,696.78	\$ 550,696.78	\$ 550,696.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-115, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:550696.78, importe_modificado:550696.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:360.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988211	Proyecto de Inversión	\$ 982,184.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982184.77, modificado:982184.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA HERRADURA, LOC. COACUILCO - 182710	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182710	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.29, meta_modificada:829.29}}	\$ 982,184.77	\$ 982,184.77	\$ 982,184.77	\$ 982,184.77	\$ 982,184.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-112, contratista:CONSTRUCCIONES RASHEC S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:982184.77, importe_modificado:982184.77}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:829.29}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988215	Proyecto de Inversión	\$ 876,899.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876899.47, modificado:876899.47}}	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO) APETLACO AGUACATITLA - 182722	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182722	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.51, meta_modificada:35.51}}	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-111, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:876899.47, importe_modificado:876899.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:35.51}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988307	Proyecto de Inversión	\$ 335,027.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335027.86, modificado:335027.86}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LUCIANO CORNEJO - 182932	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182932	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.01, meta_modificada:93.01}}	\$ 335,027.86	\$ 335,027.86	\$ 335,027.86	\$ 335,027.86	\$ 335,027.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-158, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:335027.86, importe_modificado:335027.86}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:93.01}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988313	Proyecto de Inversión	\$ 828,103.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828103.21, modificado:828103.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES SAN JOSE Y SAN ABRAHAM, COL. LOS OLIVOS - 182943	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182943	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.58, meta_modificada:684.58}}	\$ 828,103.21	\$ 828,103.21	\$ 828,103.21	\$ 828,103.21	\$ 828,103.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-131, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:828103.21, importe_modificado:828103.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:684.58}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988317	Proyecto de Inversión	\$ 738,670.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738670.11, modificado:738670.11}}	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA EN COL. SANTA MONICA - 182947	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182947	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.76, meta_modificada:24.76}}	\$ 738,670.11	\$ 738,670.11	\$ 738,670.11	\$ 738,670.11	\$ 738,670.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-118, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:738670.11, importe_modificado:738670.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.76}}	Terminado	Validado	avances

2022	1	HID210301988318	Proyecto de Inversión	\$ 502,025.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502025.68, modificado:502025.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARACELI MOLINOS, COL. MURILLO KARAM - 182948	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182948	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.41, meta_modificada:278.41}}	\$ 502,025.68	\$ 502,025.68	\$ 502,025.68	\$ 502,025.68	\$ 502,025.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-155, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:502025.68, importe_modificado:502025.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.41}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301988319	Proyecto de Inversión	\$ 901,227.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901227.47, modificado:901227.47}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO AHUEHUETITLA - 182950	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	182950	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:631.96, meta_modificada:631.96}}	\$ 901,227.47	\$ 901,227.47	\$ 901,227.47	\$ 901,227.47	\$ 901,227.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-133, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:901227.47, importe_modificado:901227.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:631.96}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301984782	Proyecto de Inversión	\$ 588,004.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588004.75, modificado:588004.75}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PITZONTZINTLA - 169060	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169060	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.49, meta_modificada:178.49}}	\$ 588,004.75	\$ 588,004.75	\$ 588,004.75	\$ 588,004.75	\$ 588,004.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-093, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:588004.75, importe_modificado:588004.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.49}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301984792	Proyecto de Inversión	\$ 485,131.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485131.42, modificado:485131.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA FORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. SEMINARIO - 169095	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169095	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.01, meta_modificada:419.01}}	\$ 485,131.42	\$ 485,131.42	\$ 485,131.42	\$ 485,131.42	\$ 485,131.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-080, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:485131.42, importe_modificado:485131.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.01}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301984803	Proyecto de Inversión	\$ 660,782.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660782.97, modificado:660782.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. COXHUACO I - 169157	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169157	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.77, meta_modificada:574.77}}	\$ 660,782.97	\$ 660,782.97	\$ 660,782.97	\$ 660,782.97	\$ 660,782.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-081, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:660782.97, importe_modificado:660782.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.77}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301984827	Proyecto de Inversión	\$ 1,176,930.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176930.54, modificado:1176930.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, LOC. COACUILCO - 169275	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169275	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.77, meta_modificada:1006.77}}	\$ 1,176,930.54	\$ 1,176,930.54	\$ 1,176,930.54	\$ 1,176,930.54	\$ 1,176,930.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-125, contratista:CONSTRUCTORA ESQUIVEL IBARRA CEZI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1176930.54, importe_modificado:1176930.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.77}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301984992	Proyecto de Inversión	\$ 681,141.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681141.36, modificado:681141.36}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES, COL. JACARANDAS - 169864	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169864	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.94, meta_modificada:416.94}}	\$ 681,141.36	\$ 681,141.36	\$ 681,141.36	\$ 681,141.36	\$ 681,141.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-092, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:681141.36, importe_modificado:681141.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.94}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301985015	Proyecto de Inversión	\$ 942,090.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942090.66, modificado:942090.66}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. LOS OTATES - 169912	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169912	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.46, meta_modificada:742.46}}	\$ 942,090.66	\$ 942,090.66	\$ 942,090.66	\$ 942,090.66	\$ 942,090.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-091, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:942090.66, importe_modificado:942090.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.46}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301985022	Proyecto de Inversión	\$ 539,392.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539392.99, modificado:539392.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. SANTA FE. - 169922	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169922	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.99, meta_modificada:465.99}}	\$ 539,392.99	\$ 539,392.99	\$ 539,392.99	\$ 539,392.99	\$ 539,392.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-096, contratista:ORLANDO NAVA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:539392.99, importe_modificado:539392.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.99}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301985024	Proyecto de Inversión	\$ 1,256,707.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256707.78, modificado:1256707.78}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. LOS ROBLES - 169927	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169927	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:462.51, meta_modificada:462.51}}	\$ 1,256,707.78	\$ 1,256,707.78	\$ 1,256,707.78	\$ 1,256,707.78	\$ 1,256,707.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-085, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1256707.78, importe_modificado:1256707.78}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, avance:462.51}}	Terminado	Validado	avances

2022	1	HID210301985028	Proyecto de Inversión	\$ 1,387,869.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387869.85, modificado:1387468.03}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COL. TEPEYAC-169938	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	169938	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:524.31, meta_modificada:524.31}}	\$ 1,387,468.03	\$ 1,387,468.03	\$ 1,387,468.03	\$ 1,387,468.03	\$ 1,387,468.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-071, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1387468.03, modificado:1387468.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:524.31}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301985857	Proyecto de Inversión	\$ 736,337.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736337.39, modificado:736337.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA, COL. PROVIDENCIA - 173148	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	173148	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.64, meta_modificada:359.64}}	\$ 736,337.39	\$ 736,337.39	\$ 736,337.39	\$ 736,337.39	\$ 736,337.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-100, contratista:ORLANDO NAVA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:736337.39, modificado:736337.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.64}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301985870	Proyecto de Inversión	\$ 2,222,960.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222960.72, modificado:2221901.61}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOC. LA CRUZ DE ZOCUTECO - 173194	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	173194	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:739.6, meta_modificada:739.6}}	\$ 2,221,901.61	\$ 2,221,901.61	\$ 2,221,901.61	\$ 2,221,901.61	\$ 2,221,901.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-072, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2221901.61, modificado:2221901.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:739.6}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301985874	Proyecto de Inversión	\$ 1,515,458.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515458.29, modificado:1515055.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITLAN - 173205	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	173205	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.53, meta_modificada:556.53}}	\$ 1,515,055.54	\$ 1,515,055.54	\$ 1,515,055.54	\$ 1,515,055.54	\$ 1,515,055.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-121, contratista:EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1515055.54, modificado:1515055.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.53}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301987050	Proyecto de Inversión	\$ 705,409.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705409.45, modificado:705409.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. CUACOCOTITLAL Y CUACOCOTITLAL II - 177498	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	177498	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.98, meta_modificada:614.98}}	\$ 705,409.45	\$ 705,409.45	\$ 705,409.45	\$ 705,409.45	\$ 705,409.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-126, contratista:CONSTRUCTORA ESQUIVEL IBARRA CEZI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:705409.45, modificado:705409.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.98}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301987056	Proyecto de Inversión	\$ 832,730.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832730.58, modificado:832730.58}}	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE ALCANTARILLA EN COL. PASO LAS CHACAS RIO - 177510	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	177510	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.62, meta_modificada:147.62}}	\$ 832,730.58	\$ 832,730.58	\$ 832,730.58	\$ 832,730.58	\$ 832,730.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-102, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:832730.58, modificado:832730.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.62}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301987076	Proyecto de Inversión	\$ 989,318.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989318.68, modificado:989318.68}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE RANCHO VIEJO - 177562	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	177562	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.42, meta_modificada:685.42}}	\$ 989,318.68	\$ 989,318.68	\$ 989,318.68	\$ 989,318.68	\$ 989,318.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-088, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:989318.68, modificado:989318.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.42}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301987082	Proyecto de Inversión	\$ 446,495.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446495.95, modificado:446495.95}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COL. 1º DE MAYO - 177579	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	177579	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.36, meta_modificada:151.36}}	\$ 446,495.95	\$ 446,495.95	\$ 446,495.95	\$ 446,495.95	\$ 446,495.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-104, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:446495.95, modificado:446495.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.36}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301987093	Proyecto de Inversión	\$ 1,279,690.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281061.68, modificado:1279690.75}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALFREDO SAN ROMAN COL. DESHIRE - 177598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	177598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.7, meta_modificada:1175.7}}	\$ 1,279,690.75	\$ 1,279,690.75	\$ 1,279,690.75	\$ 1,279,690.75	\$ 1,279,690.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-120, contratista:ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1279690.75, modificado:1279690.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.7}}	Terminado	avances
2022	1	HID210301987098	Proyecto de Inversión	\$ 512,855.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512855.64, modificado:512855.64}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOC. DE CANDELACTA - 177609	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	177609	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:158.64, meta_modificada:158.64}}	\$ 512,855.64	\$ 512,855.64	\$ 512,855.64	\$ 512,855.64	\$ 512,855.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-114, contratista:ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:512855.64, modificado:512855.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:158.64}}	Terminado	avances

2022	1	HID210301983432	Proyecto de Inversión	\$ 349,397.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349397.58, modificado:349397.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL COL. BERNABE CRUZ FLORES - 163555	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	163555	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.56, meta_modificada:154.56}}	\$ 349,397.58	\$ 349,397.58	\$ 349,397.58	\$ 349,397.58	\$ 349,397.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-095, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:349397.58, importe_modificado:349397.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1, meta:154.56}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987451	Proyecto de Inversión	\$ 718,226.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718226.21, modificado:718226.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES Y MURO DE CONTENCION EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 178797	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	1178197	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.7, meta_modificada:241.7}}	\$ 718,226.21	\$ 718,226.21	\$ 718,226.21	\$ 718,226.21	\$ 718,226.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-128, contratista:ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:718226.21, importe_modificado:718226.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2, meta:41.7}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987455	Proyecto de Inversión	\$ 555,522.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555522.7, modificado:555522.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, COL. XIONAXTLA - 178810	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	178810	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.2, meta_modificada:478.2}}	\$ 555,522.70	\$ 555,522.70	\$ 555,522.70	\$ 555,522.70	\$ 555,522.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-151, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:555522.7, importe_modificado:555522.7}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4, meta:78.2}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987457	Proyecto de Inversión	\$ 754,988.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754988.45, modificado:754988.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. EL XUCHIL - 178825	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	178825	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.88, meta_modificada:521.88}}	\$ 754,988.45	\$ 754,988.45	\$ 754,988.45	\$ 754,988.45	\$ 754,988.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-129, contratista:ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:754988.45, importe_modificado:754988.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5, meta:21.88}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987459	Proyecto de Inversión	\$ 549,573.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549573.66, modificado:549573.66}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. ZAPOTITLA, CHILILCO - 178858	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	178858	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.64, meta_modificada:347.64}}	\$ 549,573.66	\$ 549,573.66	\$ 549,573.66	\$ 549,573.66	\$ 549,573.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-108, contratista:RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:549573.66, importe_modificado:549573.66}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3, meta:47.64}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987467	Proyecto de Inversión	\$ 1,090,797.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090797.0, modificado:1090797.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y ESCALINATAS EN CALLES COL. MIRADOR - 178911	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	178911	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.14, meta_modificada:114.14}}	\$ 1,090,797.00	\$ 1,090,797.00	\$ 1,090,797.00	\$ 1,090,797.00	\$ 1,090,797.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-141, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1090797.0, importe_modificado:1090797.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1, meta:14.14}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987471	Proyecto de Inversión	\$ 623,335.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623335.34, modificado:623335.34}}	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ALCANTARILLA EN LOC. ATEIXCO - 178934	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	178934	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.92, meta_modificada:82.92}}	\$ 623,335.34	\$ 623,335.34	\$ 623,335.34	\$ 623,335.34	\$ 623,335.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-106, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MIELO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:623335.34, importe_modificado:623335.34}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8, meta:2.92}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987473	Proyecto de Inversión	\$ 572,703.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572703.46, modificado:572703.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN PABLO II, LOC. ZAPOTITLA, ANEXO IXCATLÁN - 178969	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	178969	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.26, meta_modificada:279.26}}	\$ 572,703.46	\$ 572,703.46	\$ 572,703.46	\$ 572,703.46	\$ 572,703.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-109, contratista:OLGA OCAMPO IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:572703.46, importe_modificado:572703.46}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2, meta:79.26}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301987481	Proyecto de Inversión	\$ 916,342.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916342.81, modificado:916342.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA LOC. TEHUETLÁN - 179067	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	179067	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.83, meta_modificada:633.83}}	\$ 916,342.81	\$ 916,342.81	\$ 916,342.81	\$ 916,342.81	\$ 916,342.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-156, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:916342.81, importe_modificado:916342.81}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6, meta:33.83}}	Terminado	avances	Validado
2022	1	HID210301975353	Proyecto de Inversión	\$ 1,295,491.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295491.65, modificado:1295491.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. SAN JOSÉ AHUATEMPA - 129347	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	129347	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.6, meta_modificada:967.6}}	\$ 1,295,491.65	\$ 1,295,491.65	\$ 1,295,491.65	\$ 1,295,491.65	\$ 1,295,491.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-070, contratista:ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1295491.65, importe_modificado:1295491.65}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9, meta:67.6}}	Terminado	avances	Validado

2022	1	HID210301979643	Proyecto de Inversión	\$ 593,757.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593757.97, modificado:726241.44}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. DOS CAMINOS - 148141	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	148141	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:164.31, meta_modificada:164.31}}	\$ 726,241.44	\$ 726,241.44	\$ 726,241.44	\$ 726,241.44	\$ 726,241.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-047, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:593757.97, importe_modificado:593757.97}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:164.31}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301979519	Proyecto de Inversión	\$ 693,896.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693896.21, modificado:693896.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOC. TEPEMALINTLA - 147494	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	147494	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.35, meta_modificada:609.35}}	\$ 693,896.21	\$ 693,896.21	\$ 693,896.21	\$ 693,896.21	\$ 693,896.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-064, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:693896.21, importe_modificado:693896.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:609.35}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301979533	Proyecto de Inversión	\$ 1,357,250.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357250.75, modificado:1355807.36}}	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PALO DE ROSA, COL. FOVISSTE - 147541	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	147541	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	\$ 1,355,807.36	\$ 1,355,807.36	\$ 1,355,807.36	\$ 1,355,807.36	\$ 1,355,807.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-073, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1355807.36, importe_modificado:1355807.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:300.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301982824	Proyecto de Inversión	\$ 556,660.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556660.58, modificado:556660.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. FLORA DUALVA - 159451	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	159451	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}	\$ 556,660.58	\$ 556,660.58	\$ 556,660.58	\$ 556,660.58	\$ 556,660.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-154, contratista:RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:556660.58, importe_modificado:556660.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:402.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301983170	Proyecto de Inversión	\$ 876,899.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876899.47, modificado:876899.47}}	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO) POXTLA IXCATLÁN - 162583	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	162583	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.51, meta_modificada:35.51}}	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-068, contratista:MIGUEL ANGEL BELTRAN BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:876899.47, importe_modificado:876899.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:35.51}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301983173	Proyecto de Inversión	\$ 876,899.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876899.47, modificado:876899.47}}	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO) LA PEÑA CRUZTITLA - 162592	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	162592	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.51, meta_modificada:35.51}}	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	\$ 876,899.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-067, contratista:MIGUEL ANGEL BELTRAN BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:876899.47, importe_modificado:876899.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:35.51}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301983388	Proyecto de Inversión	\$ 3,016,511.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016511.29, modificado:3009580.78}}	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL COL PARQUE DE POBLAMIENTO - 163358	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	163358	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	\$ 3,009,580.78	\$ 3,009,580.78	\$ 3,009,580.78	\$ 3,009,580.78	\$ 3,009,580.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-LP-152, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3009580.78, importe_modificado:3009580.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:160.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301975438	Proyecto de Inversión	\$ 534,884.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534884.49, modificado:534884.49}}	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO COL. HORACIO CAMARGO - 129639	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	129639	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	\$ 534,884.49	\$ 534,884.49	\$ 534,884.49	\$ 534,884.49	\$ 534,884.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-030, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:534884.49, importe_modificado:534884.49}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:12.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301997418	Proyecto de Inversión	\$ 1,329,915.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329157.21, modificado:1327911.57}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 OZULIJAMA - 217652	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	217652	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	\$ 1,327,911.57	\$ 1,327,911.57	\$ 1,327,911.57	\$ 1,327,911.57	\$ 1,327,911.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-138, contratista:ORLANDO NAVA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1327911.57, importe_modificado:1327911.57}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:200.0}}	Terminado	Validado	avances

2022	1	HID210301997423	Inversión	\$ 570,526.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570526.21, modificado:570526.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENEBRO, COL. VALLE DEL ENCINAL - 217684	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	217684	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modifi cada:480.0}}	\$ 570,526.21	\$ 570,526.21	\$ 570,526.21	\$ 570,526.21	\$ 570,526.21	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-160, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES ALTAMIRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:570526.21, importe_modificado:570526.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:480.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301991913	Inversión	\$ 5,945,618.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945618.08, modificado:5945618.08}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PAHUATLÁN - 196757	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	196757	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.18, meta_modifi cada:834.18}}	\$ 5,945,618.78	\$ 5,945,618.78	\$ 5,945,618.78	\$ 5,945,618.78	\$ 5,945,618.78	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-LP-123, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:5945618.78, importe_modificado:5945618.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:834.18}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301992322	Inversión	\$ 478,659.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478659.31, modificado:478659.31}}	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TILCALCO - 199683	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	199683	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.98, meta_modifi cada:418.98}}	\$ 478,659.31	\$ 478,659.31	\$ 478,659.31	\$ 478,659.31	\$ 478,659.31	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-159, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:478659.31, importe_modificado:478659.31}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:418.98}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301996187	Inversión	\$ 1,870,041.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870041.5, modificado:1869897.61}}	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 EN BARRIO SAN JUAN LOC. CHILILCO - 212853	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	212853	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.32, meta_modifi cada:22.32}}	\$ 1,869,897.61	\$ 1,869,897.61	\$ 1,869,897.61	\$ 1,869,897.61	\$ 1,869,897.61	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-124, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1869897.61, importe_modificado:1869897.61}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:22.32}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301996190	Inversión	\$ 4,835,989.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835989.7, modificado:4833523.03}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE TEPEMAXAC I-TEPEMAXAC II-TEPEMAXAC III-TULAXITLA. - 212861	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	212861	{meta1: {unidad_medida:Plantas, meta:1.0, meta_modifi cada:1.0}}	\$ 4,833,523.03	\$ 4,833,523.03	\$ 4,833,523.03	\$ 4,833,523.03	\$ 4,833,523.03	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-LP-119, contratista:JOSE LUIS DE LA CRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:4833523.03, importe_modificado:4833523.03}}	{meta1: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301996203	Inversión	\$ 4,032,736.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034061.82, modificado:4032736.47}}	REHABILITACION DE CARCAMO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOC. DE SANTA CRUZ - 212887	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	212887	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modifi cada:500.0}}	\$ 4,032,736.47	\$ 4,032,736.47	\$ 4,032,736.47	\$ 4,032,736.47	\$ 4,032,736.47	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-LP-135, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:4032736.47, importe_modificado:4032736.47}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:500.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301996148	Inversión	\$ 1,811,026.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811026.13, modificado:1810813.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 M3 HUITZACHAHUATL - 212747	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	212747	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modifi cada:250.0}}	\$ 1,810,813.95	\$ 1,810,813.95	\$ 1,810,813.95	\$ 1,810,813.95	\$ 1,810,813.95	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-137, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1810813.95, importe_modificado:1810813.95}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:250.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301996173	Inversión	\$ 1,921,661.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921661.6, modificado:1919689.21}}	CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12 M DE CLARO LOC. ZOCUITECO BENITO JUAREZ - 212827	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	212827	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.62, meta_modifi cada:361.62}}	\$ 1,919,689.20	\$ 1,919,689.20	\$ 1,919,689.20	\$ 1,919,689.20	\$ 1,919,689.20	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-136, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1919689.2, importe_modificado:1919689.2}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:361.62}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301990952	Inversión	\$ 540,615.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540615.11, modificado:525990.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOC. XOCOTTLA II - 193006	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	193006	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.93, meta_modifi cada:202.92}}	\$ 725,990.90	\$ 725,990.90	\$ 725,990.90	\$ 725,990.90	\$ 725,990.90	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADJ-113, contratista:CONSTRUCTORA ESQUIVEL IBARRA CEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:540615.11, importe_modificado:540615.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:202.92}}	Terminado	Validado	avances

2022	1	HID210301990957	Proyecto de Inversión	\$ 1,187,887.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187887.99, modificado:1187887.99}}	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL COL COMALTEPEC - 193031	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	193031	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:163.8}}	\$ 1,187,887.99	\$ 1,187,887.99	\$ 1,187,887.99	\$ 1,187,887.99	\$ 1,187,887.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-134, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1187887.99, importe_modificado:1187887.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.8}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210301990968	Proyecto de Inversión	\$ 1,216,705.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216705.27, modificado:1216705.27}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES TEOCINTLE Y TEOHUACAN, COL AZTECA - 193065	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	193065	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:889.11}}	\$ 1,216,705.27	\$ 1,216,705.27	\$ 1,216,705.27	\$ 1,216,705.27	\$ 1,216,705.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-146, contratista:MIGUEL ANGEL BELTRAN BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1216705.27, importe_modificado:1216705.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.11}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026872	Proyecto de Inversión	\$ 2,210,921.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210921.09, modificado:2209454.74}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUEJUTLA DE REYES - 252371	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252371	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:2123.0}}	\$ 2,209,454.74	\$ 2,209,454.74	\$ 2,209,454.74	\$ 2,209,454.74	\$ 2,209,454.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-139, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2209454.74, importe_modificado:2209454.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2123.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026873	Proyecto de Inversión	\$ 504,079.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504079.22, modificado:504079.22}}	CONSTRUCCION EN LA LOCALIDAD LA CORRALA - 252373	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252373	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta_modificada:109.0}}	\$ 504,079.22	\$ 504,079.22	\$ 504,079.22	\$ 504,079.22	\$ 504,079.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-148, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:504079.22, importe_modificado:504079.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026874	Proyecto de Inversión	\$ 508,405.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508405.18, modificado:508405.18}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TALNEPATITLA - 252374	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252374	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta_modificada:94.0}}	\$ 508,405.18	\$ 508,405.18	\$ 508,405.18	\$ 508,405.18	\$ 508,405.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-149, contratista:JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:508405.18, importe_modificado:508405.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026875	Proyecto de Inversión	\$ 555,120.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555120.01, modificado:555120.01}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COL. ROJO LUGO - 252375	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252375	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta_modificada:74.0}}	\$ 555,120.01	\$ 555,120.01	\$ 555,120.01	\$ 555,120.01	\$ 555,120.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-161, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:555120.01, importe_modificado:555120.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:74.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026876	Proyecto de Inversión	\$ 1,009,027.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009027.3, modificado:1009027.3}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 252376	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252376	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta_modificada:185.0}}	\$ 1,009,027.30	\$ 1,009,027.30	\$ 1,009,027.30	\$ 1,009,027.30	\$ 1,009,027.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-150, contratista:CONSTRUCTORA ESQUIVEL IBARRA CEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1009027.3, importe_modificado:1009027.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:185.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026878	Proyecto de Inversión	\$ 684,962.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684962.23, modificado:684962.23}}	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COACUILCO - 252380	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252380	{meta1: {unidad_medida:Dispensarios(médicos), meta_modificada:1.0}}	\$ 684,962.23	\$ 684,962.23	\$ 684,962.23	\$ 684,962.23	\$ 684,962.23	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADQ-EXCEP-ADI-001, contratista:COMERCIALIZADORA IMAK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:684962.23, importe_modificado:684962.23}}	{meta1: {unidad_medida:Dispensarios(médicos), avance:1.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402026879	Proyecto de Inversión	\$ 1,106,116.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106116.87, modificado:1106116.87}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. COCO GRANDE - 252381	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	252381	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:168.0}}	\$ 1,106,116.87	\$ 1,106,116.87	\$ 1,106,116.87	\$ 1,106,116.87	\$ 1,106,116.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-147, contratista:GUADALUPE LICONA LICONA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1106116.87, importe_modificado:1106116.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}}	Terminado	Validado	avances
2022	1	HID210402033007	Proyecto de Inversión	\$ 470,270.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470270.7, modificado:470270.7}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD MACUXTEPETLA I. - 273599	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	273599	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:451.0}}	\$ 470,270.70	\$ 470,270.70	\$ 470,270.70	\$ 470,270.70	\$ 470,270.70	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-162, contratista:ORLANDO NAVA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:470270.7, importe_modificado:470270.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.0}}	Terminado	Validado	avances

2022	1	HID210402033010	Proyecto de inversión	\$ 481,256.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481256.59, modificado:481256.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUANAUAJUTO, MACUXTEPETLA - 273607	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	273607	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}	\$ 481,256.59	\$ 481,256.59	\$ 481,256.59	\$ 481,256.59	\$ 481,256.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-163, contratista:ORLANDO NAVA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:481256.59, importe_modificado:481256.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado s, avance:4 82.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID210402037625	Proyecto de inversión	\$ 659,502.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659502.63, modificado:659502.63}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOS OTATES BARRIO LA PROVIDENCIA - 292800	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	292800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}}	\$ 659,502.63	\$ 659,502.63	\$ 659,502.63	\$ 659,502.63	\$ 659,502.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-165, contratista:ARIEL SAEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:659502.63, importe_modificado:659502.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado s, avance:4 72.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID210402033668	Proyecto de inversión	\$ 917,841.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917841.47, modificado:917841.47}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COL. VILLA DE GUADALUPE - 277889	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	277889	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}	\$ 917,841.47	\$ 917,841.47	\$ 917,841.47	\$ 917,841.47	\$ 917,841.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-167, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:917841.47, importe_modificado:917841.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2 85.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID210402033712	Proyecto de inversión	\$ 1,250,734.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250734.26, modificado:1250734.26}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE RÍO PANIICO, COL. TALQUESTA, LOC. COACUILCO - 278123	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	278123	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}	\$ 1,250,734.26	\$ 1,250,734.26	\$ 1,250,734.26	\$ 1,250,734.26	\$ 1,250,734.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-164, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1250734.26, importe_modificado:1250734.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1 93.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID210402033715	Proyecto de inversión	\$ 544,417.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544417.57, modificado:544417.57}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPFEMAXAC - 278132	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	278132	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}	\$ 544,417.57	\$ 544,417.57	\$ 544,417.57	\$ 544,417.57	\$ 544,417.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-166, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:544417.57, importe_modificado:544417.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1 66.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID210402039494	Proyecto de inversión	\$ 1,537,990.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537990.23, modificado:1537990.23}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COXHUACO II 300649	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	300649	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}	\$ 1,537,990.23	\$ 1,537,990.23	\$ 1,537,990.23	\$ 1,537,990.23	\$ 1,537,990.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-INV-169, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1537990.23, importe_modificado:1537990.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1 51.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID210402031267	Proyecto de inversión	\$ 960,163.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estat_mun:Programa Municipal, monto:459916.56, modificado:971022.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500246.52, modificado:56038.45}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COXHUACO II - 344717	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUEJUTLA DE REYES	344717	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.0, meta_modificada:843.0}}	\$ 1,027,061.13	\$ 1,027,061.13	\$ 1,027,061.13	\$ 1,027,061.13	\$ 1,027,061.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-DOP-2021-ADI-168, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1027061.13, importe_modificado:1027061.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado s, avance:8 43.0}}	Terminado	avances	
2022	1	HID220102016121	Proyecto de inversión	\$ 1,500,645.41	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500645.41, modificado:1500645.41}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOS PARAJES - 4230	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4230	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.94, meta_modificada:1236.94}}	\$ 1,500,645.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre 01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado s, avance:0 0}}	En Ejecución	avances
2022	1	HID220102061624	Proyecto de inversión	\$ 1,040,660.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040660.58, modificado:1040660.58}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEON LOC MACUXTEPETLA - 4276	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4276	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.67, meta_modificada:794.67}}	\$ 1,040,660.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre 01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrado s, avance:0 0}}	En Ejecución	avances

2022	1	HID220102061639	Proyecto de Inversión	\$ 743,856.97	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743856.97, modificado:743856.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOC XOCOTITLA II - 4340	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4340	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.16, meta_modifi cada:138.16}}	\$ 743,856.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061638	Proyecto de Inversión	\$ 2,007,394.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007394.64, modificado:2007394.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LOC HUMOTITLA COYUCO - 4437	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4437	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.15, meta_modifi cada:604.15}}	\$ 2,007,394.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061640	Proyecto de Inversión	\$ 502,602.77	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502602.77, modificado:502602.77}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOC ECUAZINTLA - 4500	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modifi cada:413.0}}	\$ 502,602.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061649	Proyecto de Inversión	\$ 605,452.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605452.58, modificado:605452.58}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PREESCOLAR LOC XOCHITZINTLA - 4656	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4656	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.47, meta_modifi cada:510.47}}	\$ 605,452.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061650	Proyecto de Inversión	\$ 924,256.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924256.24, modificado:924256.24}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE KALMEKATL LOC CHIQUEMECATITLA - 4712	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4712	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modifi cada:541.0}}	\$ 924,256.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061652	Proyecto de Inversión	\$ 812,267.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812267.75, modificado:812267.75}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO TEPETAICO LOCALIDAD PANACAXTLAN - 4743	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4743	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.5, meta_modifi cada:655.5}}	\$ 812,267.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061654	Proyecto de Inversión	\$ 722,872.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722872.3, modificado:722872.3}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BABY LOCALIDAD OXTOMAL Y II - 4756	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4756	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.84, meta_modifi cada:582.84}}	\$ 722,872.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061655	Proyecto de Inversión	\$ 3,003,416.59	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003416.59, modificado:3003416.59}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES PAHUATLAN - 4771	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4771	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modifi cada:869.0}}	\$ 3,003,416.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061659	Proyecto de Inversión	\$ 3,002,910.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002910.75, modificado:3002910.75}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LOC LA PASTORA - 4833	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4833	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.95, meta_modifi cada:2240.95}}	\$ 3,002,910.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061661	Proyecto de Inversión	\$ 5,007,203.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5007203.99, modificado:5007203.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LOC LOS HORCONES LOS PARAJES BENITO JUAREZ - 4861	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	4861	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3813.0, meta_modifi cada:3813.0}}	\$ 5,007,203.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrado s, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

2022	1	HID220102061702	Proyecto de Inversión	\$ 705,291.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705291.24, modificado:705291.24}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOC ACOYOTIPA - 5375	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	5375	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:118.56, meta_modificada:118.56}}	\$ 705,291.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061711	Proyecto de Inversión	\$ 427,110.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427110.27, modificado:427110.27}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 5455	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	5455	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.92, meta_modificada:57.92}}	\$ 427,110.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061536	Proyecto de Inversión	\$ 870,919.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870919.49, modificado:870919.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOC EL CHOTE - 3553	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	3553	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	\$ 870,919.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061548	Proyecto de Inversión	\$ 702,906.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702906.72, modificado:702906.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOC CONTEPEC I - 3653	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	3653	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.16, meta_modificada:448.16}}	\$ 702,906.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061553	Proyecto de Inversión	\$ 803,682.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803682.86, modificado:803682.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOC MACHETLA I - 3675	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	3675	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}	\$ 803,682.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061456	Proyecto de Inversión	\$ 593,108.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593108.35, modificado:593108.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATEO ABELINO LOC TEACAL - 2899	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	2899	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}	\$ 593,108.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061461	Proyecto de Inversión	\$ 603,554.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603554.14, modificado:603554.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE GUANAJUATO MACUXTEPETLA - 2940	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	2940	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}	\$ 603,554.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061463	Proyecto de Inversión	\$ 591,433.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591433.3, modificado:591433.3}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PREESCOLAR LOC AQUICUATITLA I - 2945	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	2945	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}}	\$ 591,433.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2022	1	HID220102061465	Proyecto de Inversión	\$ 614,057.80	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614057.8, modificado:614057.8}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD AGUACATILLA CHILILICO - 2951	13	Hidalgo	28	Huejutla de Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huejutla de Reyes	2951	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.68, meta_modificada:501.68}}	\$ 614,057.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

FAISM 2021	84	\$ 93,810,050.58	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34
FAISM 2022	21	\$ 25,785,604.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	105	\$ 119,595,655.32	\$ 120,539,891.08	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34	\$ 94,754,286.34